

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI TRIESTE

COMUNE DI TRIESTE

OGGETTO: Appalto dei lavori di “Manutenzione straordinaria per l’adeguamento antincendio della Palazzina Ambulatori ed uffici dell’Istituto”

CUP: C94E17000190003– **CIG:** 83493559B4

SOGGETTO AFFIDATARIO: ELETTRICA GOVER s.r.l - con sede a Codroipo (UD),
Via Lino Zanussi 26, P. Iva: 01829780301

CONTRATTO: lettera di affidamento del 24.09.2020

IMPORTO CONTRATTUALE: € 150.001,85 (costi per la sicurezza € 3.691,34)
I.V.A. esclusa

IMPORTO VARIANTE 1: € 170.800,67 (costi per la sicurezza € 5.574,79) I.V.A.
esclusa

* * * * *

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

* * * * *

Il Direttore dei Lavori durante i sopralluoghi eseguiti in cantiere alla presenza dell’impresa ha potuto accertare la qualità e la quantità dei lavori risultanti dagli atti contabili.

Sulla base dei controlli effettuati e dell’andamento dei lavori risulta:

- che i lavori eseguiti dall’Impresa corrispondono a quelli indicati in contratto, nella variante in corso d’opera e negli atti contabili relativi;
- che i medesimi sono stati eseguiti a regola d’arte, con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
- che sono state prodotte le certificazioni previste relativamente a materiali e

componenti installati, le dichiarazioni di corretta posa e le tavole grafiche “as built” dei lavori eseguiti;

- che gli impianti risultano regolarmente funzionanti e che sono state prodotte le relative dichiarazioni di conformità;

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

- che sono state approvate le seguenti compensazioni per l'aumento del costo dei materiali:

- Euro 1.314,74 (al netto di IVA) – approvato con determinazione n 51 dd. 10.02.2022 relativamente all'aumento verificatosi nel I semestre 2021

- Euro 2.220,19 (al netto di IVA) – approvato con determinazione n 303 dd. 29.08.2022 relativamente all'aumento verificatosi nel II semestre 2021

- Euro 2.572,98(al netto di IVA) – approvato con determinazione n 305 dd. 31.08.2022 relativamente all'aumento verificatosi nel I semestre 2022 per le lavorazioni contabilizzate dal 01.01.2022 al 08.03.2022

- Euro 3.317,37 (al netto di IVA) – approvato con determinazione n 424 dd. 23.12.2022 relativamente all'aumento verificatosi nel I semestre 2022 per le lavorazioni contabilizzate in sede di conto finale (al 05.09.2022)

- che l'importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale firmato

dall'Impresa che si riporta di seguito, è di € 178.778,20 ed è compreso nei

limiti della somma autorizzata;

PER LAVORI ESEGUITI

Per lavori eseguiti da contratto € 183.807,60

A dedurre oneri della sicurezza € - 5.574,79

Importo soggetto a ribasso € 178.232,81

Ribasso contrattuale € -14.454,68

A sommare oneri della sicurezza € 5.574,79

CREDITO PER LAVORI 169.352,92

A SOMMARE

Aumento costi materie prime I sem.2021 € 1.314,74

Aumento costi materie prime II sem.2021 € 2.220,19

Aumento costi materie prime I sem.2022 – sal 3 € 2.572,98

Aumento costi materie prime I sem.2022 – conto finale € 3.317,37

CREDITO PER COMPENSAZIONI 9.425,28

CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA € 178.778,20

A DEDURRE

Certificato di pagamento n.1 € - 52.680,59

Certificato di pagamento n.2 € - 54.568,51

Certificato di pagamento n.3 € - 51.681,12

IMPORTO A SALDO PER LAVORI 10.422,70

Determinazione 51/22 € -1.314,74

Determinazione 303/22 € - 2.220,19

Determinazione 305/22 € - 2.572,98

IMPORTO A SALDO COMPENSAZIONI 3.317,37

IMPORTO A SALDO COMPLESSIVO

€ 13.740,07

- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali prescritti dalla normative vigenti;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso degli stessi;
- che i lavori sono stati eseguiti nei tempi previsti;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa Elettrica Gover Srl., in base al contratto citato in premessa, sono stati regolarmente eseguiti e che, in base a quanto si deduce dal conto finale, l'Amministrazione dovrà liquidare a favore dell'impresa medesima l'importo di **€ 10.422,70** a saldo per lavori eseguiti e l'importo di **€ 3.317,37** a saldo per compensazioni dovute all'aumento dei costi dei materiali, per complessivi **€ 13.740,07** (diconsi Euro tredicimilasettecentoquaranta/07) comprensivi dello svincolo della ritenuta dello 0,5%, a tacitazione di tutto quanto dovuto.

Trieste, 23.12.2022

* * * * *

l'Appaltatore

il Direttore dei Lavori

ELETTRICA Gover srl

ing. Claudio Pantanali

visto: il responsabile del procedimento

Ing. Elena Clio Pavan