

DETERMINAZIONE

N. 117 DEL 24/03/2022

OGGETTO: "Adeguamento edile impiantistico laboratorio PMA embriologia" (CUP C94E17000110002 CIG 8566645B15). Appaltatore: SIRAM spa Approvazione certificato di regolare esecuzione Spesa complessiva di Euro 271.992,54 (al lordo delle somme a disposizione dell'amministrazione)

Sottoscritta dal
Responsabile della S.C. Gestione Tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale
ing. Elena Clio Pavan
individuato con decreto del Direttore Generale n.43 del 06.04.2020

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	<i>Profilo della regolarità contabile</i>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Vito Suklan DATA 22 marzo 2022	dott.ssa Alessandra Rachelli DATA 23 marzo 2022

Richiamato il decreto n. 161 dd. 28.12.2021 con cui è stato approvato l'esercizio provvisorio del bilancio 2022 nelle more dell'adozione del Piano Annuale e Bilancio Preventivo 2022;

Richiamati il decreto n. 29 dd. 14.04.2021 con cui è stato adottato il Piano Attuativo Ospedaliero per l'anno 2021, comprendente il Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2021-2023, ed i decreti n. 44 dd. 14.05.2021 e n. 49 dd. 21.05.2021 con cui, rispettivamente, il Piano stesso è stato riadattato, ai sensi della DGR 189/2021 e della DGR 371/2021 e poi integrato nonché, da ultimo, il decreto n. 106 dd. 31.08.2021 con cui è stata approvata la variazione n. 1 al predetto Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2021-2023;

Premesso che nel Programma Triennale degli Investimenti anni 2017-2019 è stata inserita l'opera "Adeguamento edile impiantistico laboratorio PMA embriologia" (CUP C94E17000110002), al fine di adeguare l'area del laboratorio FIVET per l'attività di procreazione medicalmente assistita alle specifiche norme di accreditamento del Centro Nazionale Trapianti, stanziando la somma di Euro 50.000,00 a valere sul contributo regionale concesso per l'anno 2017;

Considerato che, a seguito della visita avvenuta in data 15 e 16 gennaio 2019 da parte della Regione FVG e del Centro Nazionale Trapianti, è emersa la necessità di intervenire con opere strutturali al fine di porre rimedio alle criticità riscontrate, che trovano risposta nello studio di fattibilità tecnico-economica redatto dagli uffici interni dell'Istituto;

Atteso, quindi, che con determinazione n. 263 dd. 08.07.2020, per le motivazioni ivi addotte, è stato affidato alla società di ingegneria Coopprogetti scarl di Pordenone ai sensi degli articoli 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, apposito incarico professionale di sviluppare, a livello definitivo-esecutivo, lo studio di fattibilità, nonché, successivamente, di svolgere le funzioni di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (Codice CIG Z212D4A89A), verso l'onorario di € 37.620,00 (al netto di contributo previdenziale ed IVA);

Rilevato che con decreto n. 137 del 12.11.2020 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Adeguamento edile impiantistico del laboratorio PMA embriologia", redatto da Coopprogetti in esecuzione dell'incarico ricevuto, prevedente la spesa complessiva di Euro 280.000,00, secondo il seguente quadro economico:

A. LAVORI	EURO
Lavori	174.800,00
Oneri per la sicurezza	12.103,01
Oneri speciali per la sicurezza specifici per Covid-19	592,69
Totale oneri per la sicurezza	12.695,70
TOTALE A	187.495,70
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
1. IVA 10% su A	18.749,57
2. Spese tecniche	47.732,26
3. Imprevisti, accantonamenti	19.022,47
4. Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	5.000,00
5. Altre spese (collaudi, verifiche, ...)	2.000,00
TOTALE B	92.504,30
TOTALE A+B	280.000,00

Dato atto che, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo, con decreto n. 137/2020 è stato stabilito di reperire la copertura finanziaria della residua quota di Euro 230.000,00 a valere sullo stanziamento di Euro 380.000,00 assegnato con DGR n. 1626/2019 e concesso con decreto n. 1962/SPS del 15.10.2019 per la realizzazione di "Interventi necessari per l'attività conservativa e di accreditamento ed ammodernamento delle strutture";

Rappresentato che una prima procedura di scelta del contraente Codice CIG 849077485B, esperita in esecuzione della determinazione a contrarre n. 424 dd. 13.11.2020 è risultata deserta;

Visto il verbale di estrema urgenza prot. n.2093 dd. 17.12.2020 con cui è stato rappresentato il grave pregiudizio per l'espletamento delle attività istituzionali dedicate alla procreazione medicalmente assistita derivante dalla mancata aggiudicazione della procedura CIG 849077485B e dal conseguente mancato avvio tempestivo dei lavori;

Evidenziato che, a seguito del predetto verbale di estrema urgenza, con determinazione dirigenziale n. 478 dd. 18.12.2020, per le motivazioni ivi addotte, è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 2, alla lettera b), punto 2, del D.lsg n. 50/2016, che non vi erano soluzioni alternative ragionevoli, all'affidamento diretto ad un operatore economico determinato per realizzare i lavori in tempo utile per la visita di sorveglianza finalizzata alla conferma dell'accreditamento dell'attività di PMA;

Atteso, quindi, che con la menzionata determinazione dirigenziale n. 478/2020 è stato stabilito di avviare, in ossequio a quanto disposto dall'art. art. 40, comma 2, del D. L.vo n. 50/2016, una negoziazione diretta con l'Impresa Siram spa mediante la piattaforma telematica eappaltiFVG, per l'affidamento dell'appalto dei lavori di sulla base del progetto esecutivo approvato con decreto n. 137 del 12.11.2020 e di tutte le altre indicazioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 424 dd. 13.11.2020 e negli atti di gara della RdO n. rfd_20483, fatta salva l'acquisizione di un nuovo codice CIG 8566645B15 e il conseguente doveroso aggiornamento degli atti di gara;

Tenuto conto che, in esito all'espletamento di tale negoziazione diretta, con determinazione dirigenziale n. 496 dd. 30.12.2020 l'appalto de quo è stato affidato all'Impresa Siram spa per l'importo di Euro 173.926,00 cui vanno aggiunti Euro 12.695,70 per oneri di sicurezza, per un totale di Euro 186.621,70 (al netto di IVA in misura del 10%) e, quindi, in data 01.03.2021 è stato stipulato con l'Appaltatore il relativo contratto d'appalto reg. n. 1184;

Preso atto che, in sede di aggiudicazione, è stato deciso di accantonare il ribasso di gara al fine di fronteggiare eventuali imprevisti insorti in corso d'opera e, quindi, con la menzionata determinazione n. 496/2020 è stato rideterminato il quadro economico dell'opera in ragione dei seguenti importi:

A. LAVORI	EURO
Lavori	173.926,00
Oneri per la sicurezza	12.103,01
Oneri speciali per la sicurezza specifici per Covid-19	592,69
Totale oneri per la sicurezza	12.695,70
TOTALE A	186.621,70
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
1. IVA 10% su A	18.662,17
2. Spese tecniche	47.732,26
3. Imprevisti, accantonamenti	26.983,87
TOTALE B	93.378,30
TOTALE A+B	280.000,00

Posto che i lavori hanno avuto inizio in data in data 15.02.2021 e si sono conclusi, in tempo utile, in data 18.03.2021 ed è, quindi, doveroso procedere al collaudo ed alla chiusura contabile dell'opera;

Visto che, a norma dell'art. 102, secondo comma, del D. Lgs. n. 50/2016, per lavori di importo fino a 1.000.000,00 Euro, il Certificato di Collaudo può essere sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;

Preso atto che in data 01.10.2021 il Direttore dei Lavori, ing. Maurizio Casoni di Cooprogetti scarl, ha emesso il certificato di regolare esecuzione dell'opera - registrato in die sub prot. gen. int. 1574 ed allegato al presenta atto sub "1" - che accerta l'avvenuta esecuzione, da parte dell'Impresa Siram spa, di lavori per l'importo complessivo di Euro 186.621,70 (IVA esclusa);

Verificato che l'Appaltatore ha sottoscritto senza riserva i documenti di contabilità dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione e che non è stato necessario pubblicare avvisi ad opponendum in quanto l'opera è stata realizzata interamente su aree di proprietà dell'Istituto Committente;

Tenuto conto che nel corso dei lavori è stato emesso un certificato di pagamento per l'importo complessivo di Euro 185.688,59 (al netto di IVA) e, quindi, nel certificato di regolare esecuzione viene accertato, a favore dell'Appaltatore, il credito residuo di Euro 933,11 (IVA esclusa);

Evidenziato, inoltre, che, per dare l'opera compiuta, nel corso dei lavori si è reso necessario effettuare alcuni interventi specialistici di minima entità che sono stati affidati direttamente, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. lgs. n. 50/2016;

Dettagliati come di seguito i predetti interventi:

- * servizio di caratterizzazione microbiologica laboratorio PMA Embriologia (Codice CUP C94E17000110002 - Codice CIG Z3730EBE70) eseguito dall'Impresa Belsar srl per l'importo di Euro 3.404,00 a cui va aggiunta l'IVA in misura del 22%, per complessivi Euro 4.152,88;
- * esecuzione di lavori elettrici e termoidraulici propedeutici realizzati dallo stesso appaltatore per ragioni di economicità procedimentale, per l'importo di Euro 13.475,94 a cui va aggiunta l'IVA in misura del 10%, per complessivi Euro 14.823,53;

Precisato che è già stato liquidato all'Impresa Belsar srl il corrispettivo per il servizio di caratterizzazione microbiologica, mentre è ancora interamente da liquidare il corrispettivo per le opere complementari;

Considerato, ai fini della chiusura contabile dell'opera, che l'onorario per progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, in fase progettuale ed esecutiva, ammonta complessivamente ad Euro 37.620,00 (al netto di contributo previdenziale ed IVA) è stato interamente liquidato, a termini di legge, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;

Chiarito, ai fini della determinazione della spesa complessiva, che non si procede ad accantonamento dei fondi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di appalto affidato direttamente, senza preventivo confronto comparativo, in conformità alla deliberazione n. 150/2021/PAR dd. 21.10.2021 la Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo per la Puglia che ha denunciato il principio, a carattere generale, secondo cui, per espressa formulazione dell'art. 113 stesso (che fa riferimento all'importo a base di gara), sono *<incentivabili le sole funzioni tecniche*

svolte rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa> risultando, quindi, <esclusi, ai fini di accantonamento dei fondi ex art. 113, lavori attuati con procedure di somma urgenza o di affidamento diretto>;

Quantificato in via definitiva il costo complessivo dell'intervento nell'importo di Euro 271.992,54 così determinato:

1. Lavori principali eseguiti inclusi gli oneri per la sicurezza:	186.621,70
2. IVA 10 %	18.662,17
3. Opere complementari (inclusa IVA 10%)	14.823,53
4. Servizio di caratterizzazione microbiologica (inclusa IVA 22%)	4.152,88
5. Spese tecniche (inclusi contrib. prev. ed IVA)	47.732,26
Totale complessivo	271.992,54
Totale stanziato	280.000,00
Economia	8.007,46

Ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato sub "1" e di procedere al pagamento a saldo del prezzo d'appalto e del corrispettivo per le opere complementari, come sopra determinati;

Ritenuto, conseguentemente, di approvare la spesa complessiva dell'opera pari ad Euro 271.992,54;

Determinata, conseguentemente, l'economia di Euro 8.007,46 rispetto alla somma di Euro 280.000,00 stanziata per la realizzazione dell'opera che si ritiene di devolvere per la realizzazione di altri interventi;

Visti il D. L.vo n. 50/2016, il DM n. 49/2018 nonché il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

tutto ciò premesso e considerato

accertata la regolarità degli atti;

D E T E R M I N A

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Adeguamento edile impiantistico laboratorio PMA embriologia" (CUP C94E17000110002 CIG 8566645B15), emesso in data 01.10.2021 dal Direttore dei Lavori, ing. Maurizio Casoni di Cooproggetti scarl - registrato in die sub prot. gen. int. 1574 ed allegato al presenta atto sub "1" - che accerta l'avvenuta esecuzione, da parte dell'Impresa Appaltatrice Siram spa, di lavori conformi alle previsioni contenute nel progetto definitivo-esecutivo per l'importo complessivo di Euro 186.621,70 (IVA esclusa);
2. di procedere al pagamento del saldo del prezzo d'appalto all'Appaltatore, Impresa Siram spa, per l'importo di 933,11 (IVA esclusa);

3. di dare atto che l'onorario per lo svolgimento dell'incarico di progettazione definitivo esecutiva, direzione misura e contabilità lavori e collaudo, nonché espletamento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per l'importo complessivo di Euro 37.620,00 (al netto di contributo previdenziale ed IVA) è stato interamente liquidato, a termini di legge, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
4. di dare atto che, per dare l'opera compiuta, nel corso dei lavori si è reso necessario effettuare i sottoelencati interventi specialistici di minima entità che sono stati affidati direttamente, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. lgs. n. 50/2016:
 - servizio di caratterizzazione microbiologica laboratorio PMA Embriologia (Codice CUP C94E17000110002 - Codice CIG Z3730EBE70) eseguito dall'Impresa Belsar srl per l'importo di Euro 3.404,00 a cui va aggiunta l'IVA in misura del 22%, per complessivi Euro 4.152,88;
 - esecuzione di lavori elettrici e termoidraulici propedeutici realizzati dallo stesso appaltatore per ragioni di economicità procedimentale, per l'importo di Euro 13.475,94 a cui va aggiunta l'IVA in misura del 10%, per complessivi Euro 14.823,53;
5. di dare atto che già stato liquidato all'Impresa Belsar srl il corrispettivo per servizio di caratterizzazione microbiologica laboratorio come determinato al punto 4;
6. di procedere al pagamento del corrispettivo per le opere propedeutiche realizzate dall'Appaltatore, come determinato al punto 4;
7. di non procedere all'accantonamento ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, alla luce della deliberazione n. 150/2021/PAR dd. 21.10.2021 la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, dettagliatamente indicato in premessa, trattandosi di appalto affidato direttamente, senza preventivo confronto comparativo;
8. di approvare il costo complessivo dell'intervento nell'importo di Euro 271.992,54 così determinato:

1. Lavori principali eseguiti inclusi gli oneri per la sicurezza	186.621,70
2. IVA 10 %	18.662,17
3. Opere complementari (inclusa IVA)	14.823,53
4. Servizio di caratterizzazione microbiologica (inclusa IVA)	4.152,88
5. Spese tecniche (inclusi contrib. prev. ed IVA)	47.732,26
Totale complessivo	271.992,54
Totale stanziato	280.000,00
Economia	8.007,46

9. di accertare l'economia di Euro 8.007,46 rispetto all'importo di Euro 280.000,00 stanziato per la realizzazione dell'intervento
10. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 271.992,54 trova copertura nel seguente modo:
 - per Euro 50.000,00 a valere sul finanziamento regionale assegnato con DGR n. 371/2017 e concesso con decreto 1143/SPS del 24.08.2017;
 - per Euro 221.992,54 a valere sulla quota indistinta di Euro 380.000,00 assegnata con DGR n. 1626/2019 e concesso con decreto 1962/SPS del 15.10.2019 per la realizzazione

di interventi necessari per l'attività conservativa e di accreditamento ed ammodernamento delle strutture;

11. di rendere disponibile per la realizzazione di altre opere la somma di Euro 8.007,46 - di cui al precedente punto 9 - sulla quota indistinta di Euro 380.000,00 assegnata con DGR n. 1626/2019 e concesso con decreto 1962/SPS del 15.10.2019.

L'onere relativo al presente provvedimento, definito in Euro 271.992,54, è già stato imputato al conto 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti" dello Stato Patrimoniale per la quota di Euro 39.952,07. Per effetto del presente atto, al conto 20.200.200 "Fabbricati strumentali (indisponibili)" viene girata la quota di Euro 39.952,07 e viene imputata direttamente la parte rimanente pari ad Euro 232.040,47.

L'intera somma di Euro 271.992,54 trova copertura sul conto 200.200.300.100 "Contributi regionali in c/capitale indistinti."

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE

ING. ELENA CLIO PAVAN

DATA 24/03/2022

<i>Atto firmato digitalmente</i>

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

CODICE FISCALE: PVLNCL72C70L424E

DATA FIRMA: 24/03/2022 10:24:49

IMPRONTA: 95660D40D664122305C4062C11BDD12CB9786053DEA01FDD6F73BEAC5F4A3740
B9786053DEA01FDD6F73BEAC5F4A3740745AB10B6595B9A3283B6D1E1A017846
745AB10B6595B9A3283B6D1E1A017846259F659D7F9A228F57A2FAF01AB5BAA7
259F659D7F9A228F57A2FAF01AB5BAA7ACBEF527F7204A71682091724257B755