

Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino

DETERMINAZIONE

N. 307 DEL 31/08/2022

OGGETTO: Appalto dei lavori di "Riqualificazione locali ex sterilizzazione e tinteggiatura locali al V piano" (Codice CUP C97H21006290002 - Codice CIG 9015750044). Appaltatore: Impresa CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Spesa complessiva di Euro 92.914,80 (al lordo di IVA)

Sottoscritta dal
Responsabile della S.C. Gestione Tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale
ing. Elena Clio Pavan
 individuato con decreto del Direttore Generale n.43 del 06.04.2020

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	<i>Profilo della regolarità contabile</i>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ing. Elena Clio Pavan DATA 31 agosto 2022	dott.ssa Alessandra Rachelli DATA 31 agosto 2022

Richiamati il decreto n. 49 dd. 06.04.2022 con cui sono stati adottati il Piano Attuativo Ospedaliero per l'anno 2022 ed il Piano Triennale degli Investimenti Edili e Impiantistici per gli anni 2022-2024, nonché il decreto n. 84 dd. 01.06.2022 con cui è stata approvata la variazione n. 1 al predetto Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2022-2024;

Premesso che, avendo questo Istituto effettuare alcuni interventi edili di riqualificazione di spazi all'interno dell'Edificio Ospedale, con determinazione dirigenziale n. 465 dd. 15.12.2021 è stato approvato il progetto dell'intervento denominato "Riqualificazione locali ex sterilizzazione e tinteggiatura locali al V piano" (Codice CUP C97H21006290002), redatto dalla SC Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019, come da ultimo modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del DL 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in Legge 26 febbraio 2021, n. 21, e prevedente la spesa complessiva di Euro 80.000,00 secondo il seguente quadro economico:

A. LAVORI	EURO
A.1 Lavori	58.471,97
A.2 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	9.190,85
TOTALE LAVORI	67.662,82
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 10% di A)	6.766,28
B.2 Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	1.353,00
B. 3 Imprevisti	4.217,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	12.337,18
TOTALE (A+B)	80.000,00

Atteso che con la medesima determinazione dirigenziale n. 465 dd. 15.12.2021, per le motivazioni ivi addotte, è stato stabilito di avvalersi della deroga prevista dall'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 che consente di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 Euro qualora la determina a contrarre sia adottato entro il 31 dicembre 2023, decidendo di avviare una negoziazione diretta con l'Impresa CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL mediante la piattaforma telematica e-appalti messa a disposizione dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'affidamento diretto dell'appalto dei lavori (Codice CIG 9015750044);

Tenuto conto che, in esito di detta negoziazione telematica, con determinazione dirigenziale n. 478 dd. 28.12.2021, l'appalto dei lavori è stato affidato all'Impresa CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL sulla base del ribasso dell'1,44% offerto rispetto all'importo di Euro 58.471,97 posto a base di gara, quantificando, per mero errore materiale, il prezzo di aggiudicazione in Euro 56.629,97, anziché in Euro 57.629,97;

Dato atto che con successiva determinazione dirigenziale n. 10 dd. 14.01.2021 è stato rettificato l'errore materiale in parola nonché il quadro economico dell'intervento, che era stato rideterminato per accantonare l'economia derivante dal ribasso offerto, al fine di fronteggiare eventuali imprevisti che dovessero presentarsi nel corso della realizzazione dei lavori;

Precisato che il quadro economico, da ultimo approvato con la menzionata determinazione dirigenziale n. 10/2022, risulta definito in ragione dei seguenti importi:

A. LAVORI	
A.1 Lavori	57.629,97
A.2 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	9.190,85
TOTALE LAVORI	66.820,82

B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 10% di A)	6.682,08
B.2 Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	1.353,00
B. 3 Imprevisti	5.144,10
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	13.179,18
TOTALE (A+B)	80.000,00

Rilevato che con l'Impresa CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL è stato, quindi, stipulato il contratto d'appalto reg. n. dd. 1255 dd. 17.01.2022 e che i lavori hanno avuto inizio in data 18.01.2022;

Rappresentato che con determinazione dirigenziale n. 230 dd. 22.06.2022, per le motivazioni ivi addotte, è stata approvata la perizia di variante n. 1, ai sensi dell'art. 106, commi 1, lettera c) e 7 del D. Lgs n. 50/2016, che ha comportato l'affidamento ulteriori lavorazioni per l'importo di Euro 17.647,18 (al netto di IVA), senza aggravio di oneri di sicurezza;

Posto che, in sede di approvazione della perizia di variante n. 1, con la stessa determinazione dirigenziale n. 230/2022 è stata reperita la copertura dell'ulteriore spesa di Euro 12.914,80 conseguente all'approvazione della perizia di variante n. 1 è stato. Contestualmente, rideterminato il quadro economico dell'opera in ragione dei seguenti importi:

A. LAVORI	EURO
A.1 Lavori di contratto	57.629,97
A.2 Lavori di perizia	17.647,18
TOTALE LAVORI	75.277,15
A.3 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	9.190,85
TOTALE A	84.468,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 10% di A)	8.446,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.446,80
TOTALE	92.914,80

Considerato che nella rideterminazione del quadro economico di cui sopra è stata eliminata la voce relativa al "Fondo ex art. 113 del D: Lgs. n. 50/2016" per le motivazioni dettagliatamente indicate nella menzionata determinazione dirigenziale n. 230/2022;

Atteso che i lavori si sono conclusi in data 04.08.2022, in tempo utile considerata la proroga concessa all'atto di approvazione della perizia di variante n. 1 sopra indicata, ed è, quindi, doveroso procedere al collaudo ed alla chiusura contabile dell'opera;

Visto che, a norma dell'art. 102, secondo comma, del D. Lgs. n. 50/2016, per lavori di importo fino a 1.000.000,00 Euro, il Certificato di Collaudo può essere sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;

Preso atto che in data 23.08.2022 il Direttore dei Lavori, ing Vito Suklan, ha emesso il certificato di regolare esecuzione dell'opera - registrato in die sub prot. gen. int. 1565 ed allegato al presente atto sub "1" - che accerta l'avvenuta esecuzione, da parte dell'Impresa CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL, di lavori, conformi alle previsioni contenute nel progetto e nella perizia di variante n.1, per l'importo complessivo di Euro 84.468,00 (IVA esclusa);

Verificato che l'Appaltatore ha sottoscritto senza riserva i documenti di contabilità dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione e che non è stato necessario pubblicare avvisi *ad opponendum* in quanto l'opera è stata realizzata interamente su aree di proprietà dell'Istituto Committente;

Tenuto conto che nel corso dei lavori è stata concessa l'anticipazione del prezzo d'appalto prevista dall'art. 35, comma 17, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché sono stati emessi due certificati di pagamento per l'importo complessivo di Euro 61.969,61 (al netto di IVA) e, quindi, nel certificato di regolare esecuzione viene accertato, a favore dell'Appaltatore, il credito residuo di Euro 22.498,39 (IVA esclusa);

Quantificato in via definitiva il costo complessivo dell'intervento nell'importo di Euro così determinato:

1. Lavori principali eseguiti inclusi gli oneri per la sicurezza:	84.468,00
2. IVA 10 %	8.446,80
Totale complessivo	92.914,80

Ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato sub "1" e di procedere al pagamento a saldo del prezzo d'appalto, nonché del corrispettivo per le opere complementari, come sopra determinati;

Ritenuto, conseguentemente, di approvare la spesa complessiva dell'opera pari ad Euro 92.914,80;

Rammentato che l'opera trova copertura sulla quota destinata alla riqualificazione di parte degli spazi dell'attuale comprensorio ospedaliero nell'ambito del finanziamento assegnato con DGR n. 1734 del 20.11.2020 e relativo decreto di concessione n. 2536/SPS del 24.11.2020;

Visti il D. L.vo n. 50/2016, il DM n. 49/2018 nonché il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

tutto ciò premesso e considerato

accertata la regolarità degli atti;

D E T E R M I N A

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dell'intervento denominato *"Riqualificazione locali ex sterilizzazione e tinteggiatura locali al V piano"* (Codice CUP C97H21006290002 - Codice CIG 9015750044), emesso in data 23.08.2022 dal Direttore dei Lavori, ing. Vito Suklan - registrato in die sub prot. gen. int. n. 1565/2022 ed allegato al presenta atto sub "1" - che accerta l'avvenuta esecuzione, da parte dell'Impresa CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL, di lavori, conformi alle previsioni contenute nel progetto e nella perizia di variante n.1, per l'importo complessivo di Euro 84.468,00 (IVA esclusa)
2. di procedere al pagamento del saldo del prezzo d'appalto all'Appaltatore, Impresa CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL, per l'importo di Euro 22.498,39 (IVA esclusa);

3. di approvare il costo complessivo dell'intervento nell'importo di Euro 92.914,80 così determinato:

1. Lavori principali eseguiti inclusi gli oneri per la sicurezza:	84.468,00
2. IVA 10 %	8.446,80
Totale complessivo	92.914,80

4. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 92.914,80 trova copertura a valere sulla quota destinata alla riqualificazione di parte degli spazi dell'attuale comprensorio ospedaliero del finanziamento assegnato con DGR n. 1734 del 20.11.2020 e relativo decreto di concessione n. 2536/SPS del 24.11.2020.

L'onere relativo al presente provvedimento, definito in Euro 92.914,80 è già stato imputato al conto 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti" dello Stato Patrimoniale per la quota di Euro 68.166,57. Per effetto del presente atto, al conto 20.200.200 "fabbricati strumentali (indisponibili)" viene girata la quota di Euro 68.166,57 ed imputata direttamente la parte rimanente pari ad Euro 24.748,23.

La spesa complessiva di Euro 92.914,80 trova copertura sul conto 200.200.300.100 "Contributi regionali in c/capitale indistinti."

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO
OSPEDALE**

ING. ELENA CLIO PAVAN

DATA 31/08/2022

Atto firmato digitalmente

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

CODICE FISCALE: PVLNCL72C70L424E

DATA FIRMA: 31/08/2022 15:18:35

IMPRONTA: 5CAA7B86AB961CC27CA475510F67544B5C3969644F95E0E71313C1C191E6981D
5C3969644F95E0E71313C1C191E6981D8E3CBB40B4A9E7317D3A82A49A514BB2
8E3CBB40B4A9E7317D3A82A49A514BB248AF5432413020A5D195F837AB6A9850
48AF5432413020A5D195F837AB6A9850D31B6C23BE877C37364BA32B6D710D4A