

## DETERMINAZIONE

**N. 437 DEL 28/12/2022**

**OGGETTO:** Lavori di “Manutenzione straordinaria per l’adeguamento antincendio della Palazzina Ambulatori ed uffici dell’Istituto (Codice CUP C94E17000190003 - Codice CIG 83493559B4). Appaltatore: Impresa ELETTRICA GOVER SRL. Approvazione certificato di regolare esecuzione Spesa complessiva di Euro 239.791,23 (al lordo delle somme a disposizione dell’amministrazione)

**Sottoscritta dal**  
**Responsabile della S.C. Gestione Tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale**  
**ing. Elena Clio Pavan**  
 individuato con decreto del Direttore Generale n.43 del 06.04.2020

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	<i>Profilo della regolarità contabile</i>
<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA</b>
<b>ing. Elena Clio Pavan</b> DATA 28 dicembre 2022	<b>dott.ssa Alessandra Rachelli</b> DATA 28 dicembre 2022

**Richiamati** il decreto n. 49 dd. 06.04.2022 con cui sono stati adottati il Piano Attuativo Ospedaliero per l'anno 2022 ed il Piano Triennale degli Investimenti Edili e Impiantistici per gli anni 2022-2024, nonché il decreto n. 84 dd. 01.06.2022 con cui è stata approvata la variazione n. 1 al predetto Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2022-2024;

**Premesso** che nel Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2018 - 2020 inserito nel Piano Attuativo Ospedaliero per l'anno 2018 e nella successiva variazione n. 1, approvata con decreto n. 146 dd. 27.12.2018, è inserita l'opera "Manutenzione straordinaria per l'adeguamento antincendio della Palazzina Ambulatori ed uffici dell'Istituto" (Codice CUP C94E17000190003) finalizzata all'adeguamento dell'edificio alle norme di prevenzione incendi di cui al DM 19.03.2015, conformemente al parere reso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste con nota. 7190/PI/1240 dd 26.07.2016;

**Rammentato** che negli atti di programmazione sopra richiamati è stata stanziata per l'opera la somma complessiva di Euro 235.678,06 di cui Euro 15.028,79 a valere sul finanziamento regionale ex art. 33, comma 10, della LR n. 26/2015 concesso con decreto n. 1625/SPS del 22/11/2017 ed Euro 220.649,27 a valere sul contributo statale previsto dalla Delibera CIPE n. 16 dell'8 marzo 2013 e concesso con decreto n. 2592/SPS del 26/11/2019;

**Atteso** che, in esito all'espletamento di un'indagine di mercato, con determinazione dirigenziale n. 28 dd. 14.02.2019, è stato affidato alla Società di Ingegneria Europrogetti srl, l'incarico professionale di progettazione definitivo-esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase sia progettuale che esecutiva dell'opera, ai sensi degli articoli 31, comma 8, e 36, comma 2, lettera a), del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50, verso l'onorario di Euro 8.948,49 (al netto di contributo previdenziale ed IVA in misura di legge);

**Rilevato** che con decreto n. 59 dd. 24.05.2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto da Europrogetti srl prevedente la spesa complessiva di Euro 235.678,06 definita secondo il seguente quadro economico:

<b>A. LAVORI</b>	<b>EURO</b>
A.1 Lavori	159.223,54
A.2 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.691,34
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>162.914,88</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1 IVA 22% di A	35.841,27
B.2 Spese tecniche (CNPAIA ed IVA incluse)	13.787,99
B.3 Fondo ex art. 113 D. L.vo 50/2016	3.258,30
B.4 Imprevisti	19.875,62
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>72.763,18</b>
<b>TOTALE ( A + B )</b>	<b>235.678,06</b>

**Considerato** che con determinazione dirigenziale n. 245 dd. 25.06.2020, è stato deciso di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata semplificata ex art. 36, secondo comma, lettera c) del D. L.vo n. 50/2016 (Codice CIG 83493559B4) da esperire mediante la piattaforma telematica e-appaltiFVG e, contestualmente, stato affidato ad Europrogetti srl, nella persona dell'ing. Claudio Pantanali, l'incarico professionale di Direttore dei Lavori (CIG YE52D6754E) verso l'onorario di Euro 6.152,76 (al di IVA in misura di legge);

**Evidenziato** che, al termine della procedura CIG 83493559B4, con determinazione dirigenziale n. 339 dd. 24.09.2020, l'appalto dei lavori è stato affidato all'Impresa ELETTRICA GOVER SRL (C.F. e P.IVA 01829780301), indicando, il solo prezzo offerto pari ad Euro 146.310,51 (al netto di IVA al 22%), e omettendo, per mero errore materiale, l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**Dato atto** che con determinazione dirigenziale n. 434 dd. 18.11.2020 si è provveduto a correggere l'errore materiale sopra indicato, rettificando il prezzo d'appalto nell'importo di Euro 146.310,51 per lavori, cui vanno aggiunti Euro 3.691,34, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 150.001,85, oltre ad IVA in misura del 22%, per una spesa complessiva di Euro 183.002,26 e che con il medesimo provvedimento è stato rideterminato il quadro economico dell'opera;

**Dato, altresì, atto** che nella medesima determinazione n. 434/2020 è stato stabilito di accantonare l'economia di gara per fronteggiare eventuali imprevisti che dovessero presentarsi nel corso della realizzazione dei lavori, rideterminando il quadro economico dell'opera;

**Posto** che con l'Impresa ELETTRICA GOVER è stato, quindi, stipulato il contratto d'appalto reg. n. 1170 dd. 13.01.2021 per il prezzo di Euro 146.310,51 per lavori, cui vanno aggiunti Euro 3.691,34, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 150.001,85 (al netto di IVA);

**Atteso** che i lavori hanno avuto inizio in data 16.10.2020 e con verbale dd. 12.11.2021 - recepito sub prot. n. 10556/2021 - il RUP ha disposto, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, la sospensione dei lavori che sono, quindi, ripresi regolarmente in data 12.01.2021;

**Considerato** che con successiva determinazione dirigenziale n. 213 dd. 14.06.2021, per le motivazioni ivi addotte, è stata approvata la perizia di variante n. 1 avente ad oggetto modifiche non sostanziali al contratto originario, finalizzate al miglioramento dell'opera e per ciò rientranti nella fattispecie prevista all'art. 106, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, per un importo aggiuntivo di Euro 18.915,68 cui vanno aggiunti Euro 1.883,45 per oneri di sicurezza di variante non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 20.799,13 (al netto dell'IVA);

**Tenuto conto** che con la medesima determinazione dirigenziale n. 213/2021, contestualmente all'approvazione della perizia di variante n. 1, è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento in ragione dei seguenti importi:

<b>A. LAVORI</b>	<b>EURO</b>
A.1 Lavori di contratto	146.310,51
A.2 Lavori di perizia	18.915,68
Totale lavori	165.226,19
A.3 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.691,34
A.4 Oneri di Sicurezza di perizia (non soggetti a ribasso)	1.883,45
Totale oneri sicurezza	5.574,79
<b>TOTALE A</b>	<b>170.800,98</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1 IVA 22% di A)	37.576,21
B.2 spese tecniche (CNPAIA ed IVA incluse)	21.594,61

B.3 Fondo ex art. 113 D. L.vo 50/2016	3.258,30
B.4 Imprevisti	2.447,96
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>64.877,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>235.678,06</b>

**Specificato** che con successiva determinazione dirigenziale n. 232 dd. 24.06.2021 è stata integrata la determinazione dirigenziale n. 213/2021 approvando il Verbale di Concordamento dei nuovi prezzi che, per mero errore materiale, non era stato inserito tra gli elaborati di variante approvati con la medesima determinazione n. 213/2021, ferma restando la spesa complessiva dell'intervento;

**Rappresentato** che nell'arco temporale di esecuzione dei lavori si è verificato sul mercato nazionale ed internazionale un aumento eccezionale dei prezzi di alcuni materiali da costruzione che ha portato il Legislatore ad adottare una serie di misure normative finalizzate al ristoro dei maggiori costi sopportati dell'Appaltatore per ristabilire l'equilibrio del sinallagma contrattuale;

**Evidenziato**, in particolare, che:

- in applicazione dell'art. 1-septies della Legge 23 luglio 2021, n. 106 di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con determinazione dirigenziale n. 51 dd. 10.02.2022 è stato stabilito di riconoscere all'Appaltatore, a titolo di compensazione per l'aumento eccezionale dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, la somma di Euro 1.314,74 (al netto di IVA), reperendo la relativa copertura entro il 50% della voce "Imprevisti" del quadro economico dell'opera;
- in applicazione dell'art. 1, commi 398 e 399, della Legge di Bilancio 30.12.2021, n. 234, che ha esteso la disciplina dell'art. 1-septies della Legge 23 luglio 2021, n. 106 anche al secondo semestre 2021, con determinazione dirigenziale n. 303 dd. 29.08.2022 è stato stabilito di riconoscere all'Appaltatore, a titolo di compensazione per l'aumento eccezionale dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2021, la somma di Euro 2.220,19 (al netto di IVA), dando copertura mediante il 50% della voce "Imprevisti" del quadro economico dell'opera e, per la quota rimanente, a valere sui fondi propri dell'Istituto relativi all'anno 2013 mediante utilizzo dell'economia risultante dalla chiusura contabile dei "Lavori di riqualificazione dell'area ecologica - Codice CUP C92I13000070005 - Codice CIG 6541232B66", il cui certificato di regolare esecuzione è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 20 dd. 04.03.2019;
- in applicazione dell'art. 26 della Legge 15 luglio 2022, n. 91 di conversione del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 che prevedeva l'aggiornamento dei prezzi contabilizzati mediante l'applicazione dei prezziari regionali approvati nel 2022, con determinazione dirigenziale n. 305 dd. 31.08.2022 è stato stabilito di riconoscere all'Appaltatore, a titolo di compensazione per l'aumento eccezionale dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel periodo dal 01.01.2022 al 08.03.2022, la somma di Euro 2.572,98 (al netto di IVA), dando copertura mediante il 50% della voce "Imprevisti" del quadro economico dell'opera e, per la quota rimanente, a valere sui fondi propri dell'Istituto relativi all'anno 2013 mediante utilizzo della stessa economia risultante dalla chiusura contabile dei "Lavori di riqualificazione dell'area ecologica" sopra dettagliatamente individuati;
- in applicazione del medesimo art. 26 della Legge 15 luglio 2022, n. 91 di conversione del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, con determinazione dirigenziale n. 424 dd. 23.12.2022 è stato stabilito di riconoscere all'Appaltatore, a titolo di compensazione per l'aumento eccezionale dei prezzi contabilizzati in sede di conto finale, la somma di Euro 3.317,37 (al netto di IVA), dando copertura mediante il 50% della voce "Imprevisti" del

quadro economico dell'opera e, per la quota rimanente, a valere sul finanziamento regionale concesso con DGR 1660 dd. 28.10.2022 e relativo decreto n. 25885/SETI del 25.11.2022;

**Precisato** che con ognuno dei provvedimenti sopra menzionati si è provveduto alla rideterminazione del quadro economico e, ove necessario, all'impegno della quota di spesa eccedente lo stanziamento iniziale;

**Rilevato** che il quadro economico da ultimo approvato con determinazione dirigenziale n. 424 dd. 23.12.2022 prevede la spesa complessiva di Euro 242.059,74 definita in ragione dei seguenti importi:

<b>A. LAVORI</b>	<b>EURO</b>
A.1 Lavori di contratto	146.310,51
A.2 Lavori di perizia	18.915,68
<b>Totale lavori</b>	<b>165.226,19</b>
A.3 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.691,34
A.4 Oneri di Sicurezza di perizia (non soggetti a ribasso)	1.883,45
<b>Totale oneri sicurezza</b>	<b>5.574,79</b>
A.5 Riconoscimento per aumento prezzi materiali I semestre 2021	1.314,74
A.6 Riconoscimento per aumento prezzi materiali II semestre 2021	2.220,19
A.7 Aggiornamento prezzi da 01.01.2022 a 08.03.2022	2.572,98
A.8 Aggiornamento prezzi in sede di conto finale	3.317,36
<b>TOTALE A</b>	<b>180.226,25</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1 IVA 22% di A1+A2+A3+A4	37.576,21
B.2. IVA 22% di A5+A6+A7+A8	2.073,56
B.3 Spese tecniche (IVA inclusa)	18.423,53
B.4 Fondo ex art. 113 D. L.vo 50/2016	3.258,30
B.5 Imprevisti	501,88
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>61.833,46</b>
<b>TOTALE</b>	<b>242.059,74</b>

**Posto** che i lavori si sono conclusi in data 04.03.2022 e che necessita procedere al collaudo ed alla chiusura contabile dell'opera;

**Visto** l'art. 102, secondo comma, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che, per lavori di importo fino a 1.000.000,00 Euro, il Certificato di Collaudo può essere sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;

**Preso atto** che in data 23.12.2022 il Direttore dei Lavori, ing. Claudio Pantanali, ha emesso il certificato di regolare esecuzione dell'opera - registrato sub prot. gen. int. 2347 dd. 27.12.2022 ed allegato al presenta atto sub "1" - che accerta l'avvenuta esecuzione, da parte dell'Impresa

Elettrica Gover srl, di lavori per l'importo complessivo di Euro 178.778,20 (al netto di IVA), comprensivo delle somme riconosciute per aumento dei materiali da costruzione sopra dettagliatamente individuate e dell'importo degli oneri di sicurezza;

**Verificato** che l'Appaltatore ha sottoscritto senza riserva i documenti di contabilità dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione e che non è stato necessario pubblicare avvisi *ad opponendum* in quanto l'opera è stata realizzata interamente su aree di proprietà dell'Istituto Committente;

**Tenuto conto** che nel corso dei lavori sono stati emessi tre certificati di pagamento per lavori per l'importo complessivo di Euro 158.930,22 (al netto di IVA) ed è stata disposta la liquidazione di tutte le somme riconosciute per l'aumento dei materiali da costruzione per l'importo complessivo di Euro 9.425,28 (al netto di IVA) e, quindi, nel certificato di regolare esecuzione viene quantificata la quota a saldo per lavori nell'importo di Euro 10.422,70 (al netto di IVA);

**Considerato**, ai fini della chiusura contabile dell'opera, che l'onorario per le prestazioni svolte da Europrogetti srl ammontano complessivamente ad Euro 15.101,25 (al netto IVA) di cui:

- l'onorario relativo alla progettazione, incluso il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale, pari ad Euro 6.287,83 (al netto di IVA), è stato interamente liquidato dopo l'approvazione del progetto;
- l'onorario relativo al coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, pari ad Euro 2.660,66 (al netto di IVA) è stato liquidato per Euro 1.509,66 (al netto di IVA) in relazione alle prestazioni svolte in relazione al primo e secondo stato di avanzamento lavori e residua da liquidare la quota a saldo pari ad Euro 1.151,00 (al netto di IVA);
- l'onorario relativo alla Direzione dei Lavori, esecutiva, pari ad Euro 6.152,76 (al netto di IVA) è stato liquidato per Euro 3.491,08 (al netto di IVA) in relazione alle prestazioni svolte in relazione al primo e secondo stato di avanzamento lavori e residua da liquidare la quota a saldo pari ad Euro 2.661,68 (al netto di IVA);

**Atteso** che sugli onorari sopra indicati non è dovuto il contributo previdenziale del 4% avendo la Società di ingegneria Europrogetti srl optato per il regime previdenziale INPS e, quantificato, conseguentemente, l'importo delle spese tecniche in Euro 18.423,53 (IVA compresa);

**Ricordato** che il Fondo ex art. 113 del D. L.vo n. 50/2016 ammonta ad Euro 3.258,30 - di cui Euro 2.606,64 per incentivo ai dipendenti ed Euro 651,66 per l'acquisizione di beni e tecnologie, dando atto che la ripartizione dell'incentivo tra gli aventi diritto sarà effettuata con separato atto;

**Quantificato** in via definitiva il costo complessivo dell'intervento nell'importo di Euro 239.791,23 così determinato:

1. Lavori eseguiti inclusi gli oneri per la sicurezza	178.778,20
2. IVA 22%	39.331,20
3. Spese tecniche (inclusa IVA)	18.423,53
4. Incentivo x funzioni tecniche ex art. 113 del D.L.vo n. 50/2016	2.606,64
5. Acquisti beni e tecnologie ex art. 113 del D.L.vo n. 50/2016	651,66
<b>Totale complessivo</b>	<b>239.791,23</b>
<b>Totale stanziato</b>	<b>242.059,74</b>
<b>Economia</b>	<b>2.268,51</b>

**Ritenuto** di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato sub "1" e di procedere al pagamento a saldo del prezzo d'appalto e dell'onorario professionale per le attività di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, come sopra determinati;

**Ritenuto**, conseguentemente, di approvare la spesa complessiva dell'opera pari ad Euro 239.791,23;

**Determinata**, conseguentemente, l'economia di Euro 2.268,51 rispetto alla somma di Euro 242.059,74 stanziata per la realizzazione dell'opera che si ritiene di devolvere per la realizzazione di altri interventi per finalità antincendio;

**Visti** il D. L.vo n. 50/2016, il DM n. 49/2018 nonché il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

tutto ciò premesso e considerato

**accertata** la regolarità degli atti;

### D E T E R M I N A

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria per l'adeguamento antincendio della Palazzina Ambulatori ed uffici dell'Istituto (Codice CUP C94E17000190003 - Codice CIG 83493559B4) emesso in data 23.12.2022 dal Direttore dei Lavori, ing. Claudio Pantanali - registrato sub prot. gen. int. 2347 dd. 27.12.2022 ed allegato al presenta atto sub "1" - che accerta l'avvenuta esecuzione, da parte dell'Impresa Elettrica Gover srl, di lavori per l'importo complessivo di Euro 178.778,20 (al netto di IVA), comprensivo delle somme riconosciute per aumento dei materiali da costruzione sopra dettagliatamente individuate e dell'importo degli oneri di sicurezza;
2. di procedere al pagamento del saldo del prezzo d'appalto all'Appaltatore, Impresa ELETTRICA GOVER srl, per l'importo di 10.422,70 (IVA esclusa);
3. di procedere al pagamento del saldo dell'onorario professionale dovuto ad Europrogetti srl, rispettivamente pari ad Euro 1.151,00 (al netto di IVA) per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva e pari ad Euro 2.661,68 (al netto di IVA) per lo svolgimento delle funzioni di direzione dei lavori;
4. di dare atto che il fondo di cui all'art. 113 del D. L.vo n. 50/2016 ammonta ad Euro 3.258,30 - di cui Euro 2.606,64 per incentivo ai dipendenti ed Euro 651,66 per l'acquisizione di beni e tecnologie, dando atto che la ripartizione dell'incentivo tra gli aventi diritto sarà effettuata con separato atto;
5. di approvare il costo complessivo dell'intervento nell'importo di Euro 239.791,23 così determinato:

1 Lavori eseguiti inclusi gli oneri per la sicurezza	178.778,20
2. IVA 22%	39.331,20
3. Spese tecniche (inclusa IVA)	18.423,53
4. Incentivo x funzioni tecniche ex art. 113 del D.L.vo n. 50/2016	2.606,64
5. Acquisti beni e tecnologie ex art. 113 del D.L.vo n. 50/2016	651,66

<b>Totale complessivo</b>	<b>239.791,23</b>
<b>Totale stanziato</b>	<b>242.059,74</b>
<b>Economia</b>	<b>2.268,51</b>

6. di accertare l'economia di Euro 2.268,51 rispetto alla somma di Euro 242.059,74 stanziato per la realizzazione dell'intervento;
7. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 239.791,23 trova copertura nel seguente modo:
- per Euro 15.028,79 sul finanziamento regionale ex art. 33. comma 10, della LR n. 26/2015 concesso nell'anno 2017 con decreto n. 1625 /SPS dd. 22.11.2017;
  - per Euro 218.380,76 sul contributo statale previsto dalla Delibera CIPE n. 16 dell'8 marzo 2013 e concesso, per il tramite dell'Amministrazione regionale, con decreto n. 2592/SPS dd. 26.11.2019;
  - per Euro 2.836,38 sui fondi propri dell'Istituto anno 2013, quale economia risultante dalla chiusura contabile dei "Lavori di riqualificazione dell'area ecologica - Codice CUP C92I13000070005 - Codice CIG 6541232B66", il cui certificato di regolare esecuzione è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 20 dd. 04.03.2019;
  - per Euro 3.545,30 a valere sul finanziamento regionale concesso con DGR 1660 dd. 28.10.2022 e relativo decreto n. 25885/SETI del 25.11.2022.
8. di rendere disponibile per la realizzazione di altre opere la somma di Euro 2.268,51 - di cui al precedente punto 6 - sul contributo di Euro 220.649,27 concesso con decreto n. 2592/SPS dd. 26.11.2019

L'onere relativo al presente provvedimento definito in Euro 239.791,23 è già stato imputato al conto 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti" dello Stato Patrimoniale per Euro 219.165,77 e, per effetto del presente atto viene interamente trasferito al conto 20.200.200 "Fabbricati strumentali (indisponibili). Esso trova copertura per Euro 236.954,85 sul conto 200.200.300.100 "Contributi regionali in c/capitale indistinti" e per Euro 2.836,38 sul conto 200.400.400 "Riserve da utili di esercizio destinate ad investimenti"

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

<b>IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE</b>
ING. ELENA CLIO PAVAN
DATA 28/12/2022
<i>Atto firmato digitalmente</i>

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

CODICE FISCALE: PVLNCL72C70L424E

DATA FIRMA: 28/12/2022 17:05:22

IMPRONTA: 1EE9C2D194A7B8B7647315F8E8063826977E8E050FA7F5FB9F824D92E3F7E6DC  
977E8E050FA7F5FB9F824D92E3F7E6DCD71B65EEECBF2AE0AE14304FC25D1467  
D71B65EEECBF2AE0AE14304FC25D1467E7897523B3AB4FCA02EB65BE35C5FBE5  
E7897523B3AB4FCA02EB65BE35C5FBE5AAA7D4BBED1FE1D72275AC5904C49BDD