

DETERMINAZIONE

N. 79 DEL 09/03/2023

OGGETTO: Appalto di lavori denominati “Opere complementari per la realizzazione di un nuovo ascensore scala B e nuove porte esterne” (Codice CUP C98I20000040002 - Codice CIG 89091574EF)
Appaltatore: CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL Approvazione certificato di collaudo e statico e certificato di regolare esecuzione. Spesa di Euro 153.356,91 (al lordo delle somme a disposizione dell’Amministrazione). Spesa complessiva, invariata, di Euro 293.356,91 (al lordo delle somme a disposizione dell’Amministrazione).

Sottoscritta dal
Responsabile della S.C. Gestione Tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale
ing. Elena Clio Pavan
individuato con decreto del Direttore Generale n.43 del 06.04.2020

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	<i>Profilo della regolarità contabile</i>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ing. Elena Clio Pavan DATA 08 marzo 2023	dott.ssa Alessandra Rachelli DATA 09 marzo 2023

Richiamato il decreto n. 226 dd. 30.12.2022 con cui è stato approvato l'esercizio provvisorio di bilancio per l'anno 2023 nelle more dell'adozione del Piano annuale e del Bilancio preventivo 2023;

Richiamati, inoltre, il decreto n. 49 dd. 06.04.2022, il decreto n. 84 dd. 01.06.2022 ed il decreto n. 92 dd. 24.02.2023 con cui sono stati adottati, rispettivamente, il Piano Triennale degli Investimenti Edili e Impiantistici per gli anni 2022-2024, la sua variazione n. 1 e la sua variazione n. 2;

Premesso che nel mese di febbraio 2020 è iniziata su tutto il territorio nazionale una grave situazione di emergenza sanitaria in relazione alla pandemia da coronavirus SARS-CO2, o COVID-19 e, di conseguenza, le strutture ospedaliere, impegnate in prima linea, hanno dovuto adottare misure straordinarie per far fronte all'emergenza sanitaria riorganizzando la propria attività;

Rammentato che con decreto n. 1901/SPS/2020 dd. 02.10.2020 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha concesso a questo Istituto il finanziamento complessivo di Euro 140.000,00 per l'esecuzione di interventi emergenziali quali la realizzazione di un nuovo impianto elevatore monta lettighe a servizio della scala B al fine di consentire il transito in sicurezza dei pazienti positivi o sospetti COVID e la sostituzione di una porta automatizzata;

Precisato, al riguardo, che il costo della sostituzione della porta automatizzata ammonta ad Euro 11.780,80 e, quindi, residuano Euro 128.239,20 per la realizzazione del nuovo impianto monta lettighe;

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 297 dd. 31.07.2020, per le motivazioni ivi addotte, è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, all'impresa ASCOOP ascensori s.r.l. di Trieste l'appalto denominato "*Fornitura e posa in opera nuovo impianto elevatore scala B*" (Codice CUP C98I20000040002 - Codice CIG 8310562CB4) per il prezzo di Euro 120.000,00 a cui vanno aggiunti Euro 5.000,00 per oneri di sicurezza, per complessivi Euro 125.000,00 (al netto di IVA);

Tenuto conto che, vista l'esigenza di eseguire anche una serie di opere sulle strutture fondazionali, questo Istituto ha avviato parallelamente l'intervento denominato "*Opere complementari per la realizzazione di un nuovo ascensore scala B e nuove porte esterne*" e, quindi, con determinazione dirigenziale n. 332 dd. 10.09.2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico professionale di progettazione esecutiva e Direzione Lavori delle opere strutturali (Codice CIG ZD22DEF4BF) all'ing. Giovanni Basilisco, della società di Ingegneria BDP STUDIO s.r.l. di Trieste verso l'onorario di Euro 5.300,00 (al netto di contributo previdenziale ed IVA in misura di legge);

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 194 del 08.06.2021, successivamente integrata con determinazione dirigenziale n. 360 dd. 23.09.2021, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo l'intervento denominato "*Opere complementari per la realizzazione di un nuovo ascensore scala B e nuove porte esterne*" del valore complessivo di Euro 125.000,00, nonché, oltre al quadro economico di spesa dell'intervento in parola, è stato approvato anche il quadro economico generale di spesa relativo dell'intervento di realizzazione del nuovo impianto a servizio della scala B (Codice CUP C98I20000040002), comprendente anche la fornitura dell'impianto, del valore complessivo di Euro 262.500,00, definiti in ragione dei seguenti importi:

A. LAVORI	
A.1 Lavori	70.000,36 €
A.2 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	18.669,08 €
TOTALE LAVORI	88.669,44 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 10% di A)	8.866,94 €
B.2 Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	1.773,39 €
B. 3 Spese tecniche	17.650,00 €
B.4 Imprevisti	8.040,23 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	36.330,56 €
TOTALE (A+B)	125.000,00 €

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA				
A.	LAVORI	EURO	opere complementari	fornitura e posa ascensore
A.0	Fornitura e posa impianto	120.000,00 €		120.000,00 €
A.1	Lavori a corpo	70.000,36 €	70.000,36 €	
A.2	oneri per la sicurezza	23.669,08 €	18.669,08 €	5.000,00 €
	TOTALE LAVORI	213.669,44 €	88.669,44 €	125.000,00 €
B.	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.0	IVA 10% di A.0	12.000,00 €		12.000,00 €
B.1	IVA 10% di A.1 + A.2	8.866,94 €	8.866,94 €	500,00 €
B.2	Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	1.773,39 €	1.773,39 €	
B.3	spese tecniche	17.650,00 €	17.650,00 €	
B.4	Imprevisti	8.040,23 €	8.040,23 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	48.330,56 €	36.330,56 €	
	TOTALE (A+B)	262.500,00 €	125.000,00 €	137.500,00 €

Precisato che con la medesima determinazione n. 360/2021 è stata reperita la copertura economica dell'intero costo nel modo seguente:

- Per Euro 128.239,20 a valere sul finanziamento concesso con decreto n. 1901/SPS/2020 dd. 02.10.2020;
- Per Euro 134.260,80 a valere sulla quota di Euro 1.570.000,00 per ristrutturazione di aree interne del finanziamento assegnato con DGR n. 1734 del 20.11.2020 e relativo decreto di concessione n. 2536/SPS del 24.11.2020;

Evidenziato che con la stessa determinazione n. 360/2021, per le motivazioni ivi addotte, è stato stabilito di avvalersi della deroga prevista dall'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 che consente di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 Euro qualora la determina a contrarre sia adottato entro il 30 giugno 2023, decidendo di avviare una negoziazione diretta con l'Impresa CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL di San Dorligo della Valle (TS) mediante la piattaforma telematica e-appalti messa a disposizione dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'affidamento diretto dell'appalto dei lavori (Codice CIG 89091574EF);

Rilevato che, a seguito dell'esperimento della negoziazione di cui sopra, con determinazione dirigenziale n. 378 dd. 11.10.2021, l'appalto dei lavori è stato affidato all'Impresa CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL per l'importo di Euro 69.692,36, cui vanno aggiunti Euro 18.669,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi euro 88.361,44 (al netto di IVA 10%) ed, in tale sede è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento per accantonare il ribasso di gara per fronteggiare eventuali imprevisti in corso d'opera e, di conseguenza, è stato rideterminato anche il quadro economico dell'intervento generale;

Posto che con l'Impresa CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL è stato stipulato il contratto d'appalto reg. n. 1237 dd. 04.11.2021 e che i lavori hanno avuto inizio in data 17.11.2021;

Atteso che con nota prot. n. 110832 dd. 23.11.2021 è stato affidato l'incarico di collaudo statico delle opere strutturali (Codice CIG Z5D34067A2) all'ing. Silverio Pipolo della società di ingegneria ARTEC srl di Trieste, verso l'onorario di Euro 735,00 (al netto di contributo previdenziale ed IVA in misura di legge) e con successiva nota prot. n. 443 dd. 19.01.2022 è stato affidato l'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva (Codice CIG ZC034DA458) all'arch. Matteo De Paoli della società di Ingegneria BDP STUDIO s.r.l. di Trieste, verso l'onorario di Euro 4.500,00 (al netto di contributo previdenziale ed IVA in misura di legge);

Precisato che entrambi gli affidamenti sopra indicati sono stati disposti ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, comma 6 e 36, comma 2, del D.Lgs n. 50/2026 e dell'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come novellato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Rappresentato che nell'arco temporale di esecuzione dei lavori si è verificato sul mercato nazionale ed internazionale un aumento eccezionale dei prezzi di alcuni materiali da costruzione che ha indotto il Legislatore ad emanare una serie di norme volte a fronteggiare tale situazione,

Preso atto che, in tale ottica, è stato emanato il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 - convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 - recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" il quale, all'art. 26, prevede che, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, sia adottato applicando l'aggiornamento infrannuale dei prezziari regionali afferenti all'anno 2022;

Rammentato che la norma in parola dispone che all'Appaltatore siano riconosciuti d'ufficio i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati, al netto del ribasso formulato in sede di gara, prevedendo che venga emesso un certificato di pagamento straordinario per la liquidazione all'Appaltatore del 90% dell'importo contabilizzato dal D. L. in applicazione dei prezziari aggiornati, indicando anche specifiche modalità di copertura dei costi;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 302 dd. 29.08.2022 sono stati riconosciuti all'appaltatore, in applicazione della normativa predetta, Euro 3.607,80 (al netto di IVA) a titolo di maggiorazione per l'aggiornamento dei prezziari relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo semestre 2022, rideterminando contestualmente il quadro economico del presente intervento e quello generale;

Osservato, peraltro, che trattandosi di appalto oggetto di affidamento diretto, il Fondo ex

art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 non può essere ripartito, in conformità alla deliberazione n. 150/2021/PAR dd. 21.10.2021, della Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Puglia secondo cui, per espressa formulazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, sono <incentivabili le sole funzioni tecniche svolte rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa> risultando, quindi, <esclusi, ai fini dell'accantonamento dei fondi ex art. 113, lavori attuati con procedure di somma urgenza o di affidamento diretto>;

Specificato che l'accantonamento precedentemente inserito nel quadro economico dell'intervento in parola a titolo di Fondo ex art. 113 è già stato depennato dal presente intervento nella modifica al quadro generale di spesa effettuata con determinazione dirigenziale n. 364 dd. 20.10.2022 in occasione dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione denominato "Fornitura e posa in opera nuovo impianto elevatore scala B" (Codice CUP C98I20000040002 - Codice CIG 8310562CB4);

Rappresentato che con successiva determinazione dirigenziale n. 371 dd. 21.10.2022, per le motivazioni ivi addotte, è stata approvata la perizia di variante n. 1, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs n. 50/2016, comportante lavorazioni aggiuntive per Euro 29.869,32 (al netto di IVA), con conseguente rideterminazione del quadro economico sia dell'intervento denominato "Opere complementari per la realizzazione di un nuovo ascensore scala B e nuove porte esterne" (Codice CUP C98I20000040002 - Codice CIG 89091574EF) sia del quadro economico generale di spesa dei lavori di realizzazione del nuovo impianto a servizio della scala B (Codice CUP C98I20000040002);

Rilevato che i lavori dell'intervento denominato si sono conclusi in data 23.12.2022, in tempo utile considerate le sospensioni disposte dal Direttore dei Lavori e la proroga in sede di approvazione della perizia di variante n. 1 ed è, quindi, doveroso procedere al collaudo ed alla chiusura contabile dell'opera;

Considerato parimenti doveroso riconoscere all'Appaltatore, in applicazione del decreto-legge n. 50/2022 e della successiva Legge di conversione n. 91/2022, anche gli importi relativi alle lavorazioni eseguite nel corso del 2022 e contabilizzate in sede di conto finale;

Atteso, quindi, che con determinazione dirigenziale n. 42 dd. 07.02.2023 sono stati riconosciuti all'appaltatore, ai sensi del D.L. 50/2022, convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, Euro 2.317,71 (al netto di IVA) quale maggiorazione derivante dall'aggiornamento dei prezziari relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate in sede di conto finale, rideterminando contestualmente il quadro economico del presente intervento e quello generale che ora risultano definiti nei seguenti importi:

A. LAVORI	
A.1 Lavori di contratto	69.692,36
A.2 Lavori di perizia	31.050,73
Totale lavori	100.743,09
A.3 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	17.487,67
A.4 Riconoscimento maggiori importi ex D.L. 50/2022 - I semestre 2022	3.607,80
A.4 Riconoscimento maggiori importi ex D.L. 50/2022 - conto finale	2.317,71
TOTALE A	124.156,27
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 10% di A.1+A.2 +A.3	11.823,08
B.2 IVA 10% di A.4 + A.5	592,55
B. 3 Spese tecniche	16.785,01
TOTALE B	29.200,64

TOTALE (A+B)	153.356,91
TOTALE STANZIATO	150.807,43
MAGGIORE SPESA	2.549,48

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA			
LAVORI	EURO	Opere complementari	fornitura e posa Ascensore
Fornitura e posa impianto	120.000,00		120.000,00
Lavori a corpo	100.743,09	100.743,09	
oneri per la sicurezza	22.487,67	17.487,67	5.000,00
Totale lavori	243.230,76	118.230,76	125.000,00
Riconoscimento maggiori oneri	5.925,51	5.925,51	
TOTALE LAVORI	249.156,27	124.156,27	125.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 10% di A.0	12.000,00		12.000,00
IVA 10% di A.1 + A.2	12.323,08	11.823,08	500,00
Iva 10% di A.3	592,55	592,55	
Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	2.500,00		2.500,00
spese tecniche	16.785,01	16.785,01	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	44.200,64	29.200,64	15.000,00
TOTALE (A+B)	293.356,91	153.356,91	140.000,00
TOTALE STANZIATO	290.807,43	150.807,43	140.000,00
MAGGIORE SPESA	2.549,48	2.549,48	0,00

Evidenziato che nella medesima determinazione dirigenziale n. 42/2023 è stata reperita la copertura della maggiore spesa di Euro 2.549,48 a valere sul finanziamento assegnato con DGR n. 1600/2022 e concesso con decreto n. 25885 del 25.11.2022;

Rappresentato che l'ing. Pipolo ha emesso il certificato di collaudo statico delle opere strutturali recepito sub prot. n. 5578 dd. 01.06.2022 ed allegato al presente atto sub "1";

Visto che, a norma dell'art. 102, secondo comma, del D. Lgs. n. 50/2016, per lavori di importo fino a 1.000.000,00 Euro, il Certificato di Collaudo può essere sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;

Preso atto che in data 21.02.2023 il Direttore dei Lavori, ing Vito Suklan, ha emesso il certificato di regolare esecuzione dell'opera - registrato sub prot. gen. int. 418 dd. 22.02.2023 ed allegato al presenta atto sub "2" - che accerta l'avvenuta esecuzione, da parte dell'Impresa CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL, di lavori conformi alle previsioni contenute nel progetto definitivo-esecutivo approvato e nella perizia di variante n. 1 per l'importo complessivo di Euro 118.230,78 (IVA esclusa), comprensivo dell'importo degli oneri di sicurezza, che, unitamente alle maggiorazioni riconosciute per aumento dei materiali da costruzione sopra dettagliatamente individuate assomma ad Euro 124.156,27 (al netto di IVA);

Verificato che l'Appaltatore ha sottoscritto senza riserva i documenti di contabilità dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione e che non è stato necessario pubblicare avvisi ad

opponendum in quanto l'opera è stata realizzata interamente su aree di proprietà dell'Istituto Committente;

Tenuto conto che nel corso dei lavori sono stati emessi due certificati di pagamento per lavori per l'importo complessivo di Euro 75.431,77 (al netto di IVA) ed è stata disposta la liquidazione di tutte le somme riconosciute per l'aumento dei materiali da costruzione per l'importo complessivo di Euro 5.925,51 (al netto di IVA) e, quindi, nel certificato di regolare esecuzione viene quantificata la quota a saldo per lavori nell'importo di Euro 42.798,99 (al netto di IVA);

Considerato, ai fini della chiusura contabile dell'opera, che le spese tecniche sostenute per la realizzazione dell'opera ammontano complessivamente ad Euro 16.785,01 (al lordo di contributi previdenziali ed IVA), così suddivise:

- L'onorario relativo alla progettazione delle opere strutturali effettuata dall'ing. Basilisco, pari ad Euro 6.220,00 (al netto di contributo previdenziale ed IVA), come rideterminato a seguito dell'aggiornamento progettuale, è stato interamente liquidato dopo l'approvazione del progetto integrativo effettuata con determinazione dirigenziale n. 360 dd. 23.09.2021;
- L'onorario relativo alla direzione operativa delle opere strutturali effettuata dall'ing. Basilisco, pari ad Euro 1.575,00 (al netto di contributo previdenziale ed IVA), come rideterminato a seguito dell'aggiornamento progettuale, è stato interamente liquidato in esito all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori;
- L'onorario relativo al coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva effettuata dall'arch. De Paoli, pari ad Euro 4.725,00,00 (al netto di contributo previdenziale ed IVA) è stato interamente liquidato in esito all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori;
- L'onorario relativo al collaudo statico effettuato dall'ing. Pipolo, pari ad Euro 735,00 (al netto di contributo previdenziale ed IVA) è stato interamente liquidato in esito alla consegna del certificato di collaudo statico;

Quantificato in via definitiva il costo complessivo dell'intervento di "*Opere complementari per la realizzazione di un nuovo ascensore scala B e nuove porte esterne*" (Codice CUP C98I20000040002 - Codice CIG 889091574EF) nell'importo di Euro **153.356,91** così determinato:

1. Lavori eseguiti inclusi gli oneri per la sicurezza e le maggiorazioni per adeguamento prezzi	124.156,27
2. IVA 10 %	12.415,63
3. Spese tecniche (contr. prev. ed IVA compresi)	16.785,01
Totale complessivo	153.356,91

Ritenuto di approvare il certificato di collaudo statico ed il certificato di regolare esecuzione delle "*Opere complementari per la realizzazione di un nuovo ascensore scala B e nuove porte esterne*" (Codice CUP C98I20000040002 - Codice CIG 889091574EF) - allegati al presente atto, rispettivamente, sub "1" e "2" - e la spesa complessiva dell'opera come sopra quantificata nell'importo di Euro 153.356,91;

Ritenuto, altresì, di procedere al pagamento del saldo del prezzo d'appalto all'Impresa CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL per l'importo di Euro 42.798,99 (al netto di IVA), dando atto che tutte le spese tecniche sono già state liquidate a termini di legge;

Ritenuto, inoltre, doveroso approvare il quadro economico generale definitivo di spesa rideterminato a seguito della presente chiusura contabile, ricordando che la chiusura contabile dell'altro intervento di "*Fornitura e posa in opera nuovo impianto elevatore scala B*" (Codice CUP

C98I20000040002 - Codice CIG 8310562CB4) è già stata operata con determinazione dirigenziale n. n. 364 dd. 20.10.2022 in occasione dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione;

Determinato, quindi, il quadro economico generale definitivo di spesa dell'intervento di "Realizzazione nuovo impianto elevatore scala B" (Codice CUP C98I20000040002) nei seguenti importi:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA			
	EURO	Opere Complementari	fornitura e posa Ascensore
Lavori eseguiti inclusi oneri di sicurezza e maggiorazione prezzi	249.156,27	124.156,27	125.000,00
IVA 10%	24.915,63	12.415,63	12.500,00
spese tecniche	16.785,01	16.785,01	
Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	2.500,00		2.500,00
TOTALE	293.356,91	153.356,91	140.000,00

Ritenuto, infine, di approvare la spesa complessiva dell'intervento di "Realizzazione nuovo impianto elevatore scala B" (Codice CUP C98I20000040002) - pari ad Euro 293.356,91 - dando atto che essa trova copertura nelle somme precedentemente stanziare per la realizzazione dell'intervento stesso;

Visti il D. L.vo n. 50/2016, il DM n. 49/2018 nonché il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

tutto ciò premesso e considerato

accertata la regolarità degli atti;

D E T E R M I N A

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

1. di approvare il certificato di collaudo statico delle opere strutturali per la realizzazione del nuovo impianto elevatore scala B, emesso dal collaudatore incaricato, ing. Silverio Pipolo - recepito sub prot. n. 5578 dd. 01.06.2022 ed allegato al presente atto sub "1";
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione dell'intervento denominato "Opere complementari per la realizzazione di un nuovo ascensore scala B e nuove porte esterne" (Codice CUP C98I20000040002 - Codice CIG 89091574EF), emesso in data 21.02.2023 dal Direttore dei Lavori, ing. Vito Suklan - registrato sub prot. gen. int. 418 dd. 22.02.2023 ed allegato al presente atto sub "2" - che accerta l'avvenuta esecuzione, da parte dell'Impresa Appaltatrice, CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL, di lavori conformi alle previsioni contenute nel progetto definitivo-esecutivo approvato e nella perizia di variante n. 1 per l'importo complessivo di Euro 118.230,78 (IVA esclusa), comprensivo dell'importo degli oneri di sicurezza, che, unitamente alle maggiorazioni riconosciute per aumento dei materiali da costruzione sopra dettagliatamente individuate assomma ad Euro 124.156,27 (al netto di IVA);

3. di procedere al pagamento del saldo del prezzo d'appalto all'Appaltatore, Impresa CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL, per l'importo di Euro 42.798,99 (al netto di IVA);
4. di dare atto che sono state liquidate a termini di legge tutte le spese tecniche dettagliatamente indicate in premessa per l'importo complessivo di Euro 16.785,01 (al lordo di contributi previdenziali ed IVA in misura di legge);
5. di approvare il costo complessivo dell'intervento - pari ad Euro **153.356,91**- quale risulta dal seguente quadro economico:

1. Lavori eseguiti inclusi gli oneri per la sicurezza e le maggiorazioni per adeguamento prezzi	124.156,27
2. IVA 10 %	12.415,63
3. Spese tecniche (contr, prev ed IVA compresi)	16.785,01
Totale complessivo	153.356,91

6. di approvare il costo complessivo dell'intervento di *"Realizzazione nuovo impianto elevatore scala B"* (Codice CUP C98I20000040002) - pari ad Euro 293.356,91 - quale risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA			
	EURO	Opere Complementari	fornitura e posa Ascensore
Lavori eseguiti inclusi oneri di sicurezza e maggiorazione prezzi	249.156,27	124.156,27	125.000,00
IVA 10%	24.915,63	12.415,63	12.500,00
Spese tecniche	16.785,01	16.785,01	
Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	2.500,00		2.500,00
TOTALE	293.356,91	153.356,91	140.000,00

7. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 293.356,91 trova copertura nel modo seguente:
 - per Euro 128.239,20 a valere sul contributo regionale per l'anno 2020 di cui al decreto n. 1901/SPS 2020 del 02.10.2020;
 - per Euro 162.568,23 a valere sulla quota di Euro 1.570.000,00 destinata alla riqualificazione di parte degli spazi dell'attuale comprensorio ospedaliero del finanziamento assegnato con DGR n. 1734 del 20.11.2020 e relativo decreto di concessione n. 2536/SPS del 24.11.2020;
 - per Euro 2.549,48 a valere sul finanziamento assegnato con DGR n. 1600/2022 e concesso con decreto n. 25885 del 25.11.2022.

L'onere relativo al presente provvedimento, definito in Euro 293.356,91 è già stato imputato al conto 20.900 *"Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti"* dello Stato Patrimoniale per la quota di Euro 243.778,02. Per effetto del presente atto l'intera somma di Euro 293.356,91 viene trasferita al conto 20.200.200 *"Fabbricati strumentali (indisponibili)"*. Essa trova copertura sul conto 200.200.300.100 *"Contributi regionali in c/capitale indistinti."*

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 ella L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE

ING. ELENA CLIO PAVAN

DATA 09/03/2023

<i>Atto firmato digitalmente</i>

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

CODICE FISCALE: PVLNCL72C70L424E

DATA FIRMA: 09/03/2023 15:32:00

IMPRONTA: 3F7D9DCEC3C375692CC3E7E60CA3EF1CA06C8E72274838B8A218FC9189F2FE98
A06C8E72274838B8A218FC9189F2FE98838F63C6BCB4AA2EBB1E9398417E79C1
838F63C6BCB4AA2EBB1E9398417E79C1C61711EAC9D194E82D1986314BF084A8
C61711EAC9D194E82D1986314BF084A86F2A3B76675014626EC162A8FD1F5045