

## DETERMINAZIONE

N. 83 DEL 02/03/2022

**OGGETTO:** “Realizzazione linea di adduzione azoto liquido PMA e relativo sistema di gestione ed allarme” (Codice CUP C95F20000490002 - CIG 85141112AA). Appaltatore: Air Liquide Sanità Service spa Approvazione certificato di regolare esecuzione Spesa complessiva di Euro 112.240,00 (al lordo delle somme a disposizione dell’amministrazione)

**Sottoscritta dal**  
**Responsabile della S.C. Gestione Tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale**  
**ing. Elena Clio Pavan**  
individuato con decreto del Direttore Generale n.43 del 06.04.2020

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	<i>Profilo della regolarità contabile</i>
<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA</b>
<b>ing. Elena Clio Pavan</b> DATA 01 marzo 2022	<b>dott.ssa Alessandra Rachelli</b> DATA 02 marzo 2022

**Richiamato** il decreto n. 161 dd. 28.12.2021 con cui è stato approvato l'esercizio provvisorio del bilancio 2022 nelle more dell'adozione del Piano Annuale e Bilancio Preventivo 2022;

**Richiamati** il decreto n. 29 dd. 14.04.2021 con cui è stato adottato il Piano Attuativo Ospedaliero per l'anno 2021, comprendente il Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2021-2023, ed i decreti n. 44 dd. 14.05.2021 e n. 49 dd. 21.05.2021 con cui, rispettivamente, il Piano stesso è stato riadattato, ai sensi della DGR 189/2021 e della DGR 371/2021 e poi integrato nonché, da ultimo, il decreto n. 106 dd. 31.08.2021 con cui è stata approvata la variazione n. 1 al predetto Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2021-2023;

**Premesso** che, avendo questo Istituto necessità di dotarsi di una nuova linea di adduzione del gas azoto liquido, completa di sistema di gestione ed allarme, a servizio del laboratorio FIVET per l'attività di procreazione medicalmente assistita, con determinazione dirigenziale n. 23 del 20.01.2021 è stato approvato il progetto dei lavori di "Realizzazione linea di adduzione azoto liquido PMA e relativo sistema di gestione ed allarme" (Codice CUP C95F20000490002), redatto dalla S.C. Gestione Tecnica realizzazione del Nuovo Ospedale, prevedente il costo complessivo di Euro 120.000,00 (al lordo delle somme a disposizione dell'Amministrazione), secondo il seguente quadro economico di spesa:

<b>A. LAVORI</b>	<b>EURO</b>
Lavori	<b>90.000,00</b>
Oneri per la sicurezza	2.500,00
<b>TOTALE A</b>	<b>92.500,00</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
1. IVA 22% su A	20.350,00
2. Fondo ex art. 113 D. lgs. n. 50/2016	1.850,00
3. Imprevisti	5.300,00
<b>TOTALE B</b>	<b>27.500,00</b>
<b>TOTALE A+B</b>	<b>120.000,00</b>

**Atteso** che con la medesima determinazione dirigenziale n. 23/2021, per le motivazioni ivi addotte, è stato stabilito di avvalersi della deroga prevista dall'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 che consente di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 Euro qualora la determina a contrarre sia adottato entro il 31 dicembre 2021, decidendo di avviare una negoziazione diretta con l'Impresa Air Liquide Sanità Service spa di Verona mediante la piattaforma telematica e-appalti messa a disposizione dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'affidamento diretto dell'appalto dei lavori (Codice CIG 85141112AA);

**Tenuto conto** che, in esito all'espletamento di tale negoziazione diretta, con determinazione dirigenziale n. n. 38 dd. 05.02.2021, l'appalto in parola è stato affidato all'Impresa Air Liquide srl di Verona per l'importo di € 89.500,00 cui vanno aggiunti € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 92.000,00 (al netto di IVA in misura del 22%) e, quindi, in data 16.04.2021 è stato, quindi, stipulato con l'Appaltatore il relativo contratto d'appalto reg. n. 1192;

**Preso atto** che, in sede di aggiudicazione, è stato deciso di accantonare il ribasso di gara al fine di fronteggiare eventuali imprevisti insorti in corso d'opera e, quindi, con la menzionata determinazione n. 38/2021 è stato rideterminato il quadro economico dell'opera in ragione dei seguenti importi:

<b>A. LAVORI</b>	<b>EURO</b>
Lavori	<b>89.500,00</b>
Oneri per la sicurezza	2.500,00
<b>TOTALE A</b>	<b>92.000,00</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
1. IVA 22% su A	20.240,00
2. Fondo ex art. 113 D. lgs. n. 50/2016	1.850,00
3. Imprevisti	5.910,00
<b>TOTALE B</b>	<b>28.000,00</b>
<b>TOTALE A+B</b>	<b>120.000,00</b>

**Dato atto** che i lavori hanno avuto inizio in data in data 15.02.2021;

**Considerato** che sia in sede di approvazione del progetto ed esperimento della procedura per la scelta del contraente, sia nel provvedimento di affidamento, era stato stabilito che, nelle more dell'approvazione del Programma Preliminare degli Investimenti per l'anno 2021 e del Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2021-2023, la copertura finanziaria dell'opera fosse assicurata mediante il provvisorio utilizzo dello stanziamento assegnato con DGR n. 1734 del 20.11.2020 e relativo decreto di concessione n. 2536/SPS del 24.11.2020 che attribuiscono all'Istituto la somma di Euro 7.235.000,00 per l'acquisto e la ristrutturazione di una nuova sede e la riqualificazione di parte degli spazi dell'attuale comprensorio ospedaliero;

**Rappresentato** che con successiva determinazione dirigenziale n. 233 dd. 24.06.2021 si è ritenuto doveroso individuare la copertura finanziaria certa e definitiva dell'opera prima di procedere al pagamento del corrispettivo per il primo stato di avanzamento dei lavori, maturato in data 01.06.2021, stabilendo di allocare la spesa su quota parte del contributo regionale di Euro 200.000,00 concesso con decreto n. 1962/sti dd. 15.10.2019 e destinato ad "interventi di messa a norma e messa in sicurezza";

**Rilevato** che i lavori si sono conclusi in data 25.10.2021, in tempo utile considerata la sospensione disposta dal Direttore dei lavori, ed è, quindi, doveroso procedere al collaudo ed alla chiusura contabile dell'opera;

**Visto** che, a norma dell'art. 102, secondo comma, del D.Lgs. n. 50/2016, per lavori di importo fino a 1.000.000,00 Euro, il Certificato di Collaudo può essere sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;

**Preso atto** che in data 01.02.2022 il Direttore dei Lavori, ing Vito Suklan, ha emesso il certificato di regolare esecuzione dell'opera - registrato sub prot. gen. int. 216/2022 ed allegato al presenta atto sub "1" - che accerta l'avvenuta esecuzione, da parte dell'Impresa Air Liquide Sanità Service spa, di lavori per l'importo complessivo di Euro 92.000,00 (IVA esclusa);

**Verificato** che l'Appaltatore ha sottoscritto senza riserva i documenti di contabilità dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione e che non è stato necessario pubblicare avvisi *ad opponendum* in quanto l'opera è stata realizzata interamente su aree di proprietà dell'Istituto Committente;

**Tenuto conto** che nel corso dei lavori é stato emesso un certificato di pagamento per l'importo complessivo di Euro 73.130,55 (al netto di IVA) e, quindi, nel certificato di regolare

esecuzione viene accertato, a favore dell'Appaltatore, il credito residuo di Euro 18.869,45 (IVA esclusa);

**Osservato**, ai fini della determinazione della spesa complessiva, che con deliberazione n. 150/2021/PAR dd. 21.101.2021, la Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Puglia ha enunciato il principio, a carattere generale, secondo cui, per espressa formulazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (che fa riferimento all'importo a base di gara), sono *<incentivabili le sole funzioni tecniche svolte rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa>* risultando, quindi, *<esclusi, ai fini dell'accantonamento dei fondi ex art. 113, lavori attuati con procedure di somma urgenza o di affidamento diretto>*;

**Ritenuto**, conseguentemente, trattandosi di appalto affidato direttamente, senza preventivo confronto comparativo, di non mantenere l'accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 nel quadro economico dell'opera, disponendo che la somma precedentemente accantonata costituisca economia di spesa;

**Quantificato** in via definitiva il costo complessivo dell'intervento nell'importo di Euro 112.240,00 così determinato:

1. Lavori principali eseguiti inclusi gli oneri per la sicurezza:	92.000,00
2. IVA 22 %	20.240,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>112.240,00</b>
Totale stanziato	120.000,00
<b>Economia</b>	<b>7.760,00</b>

**Ritenuto** di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato sub "1" e di procedere al pagamento a saldo del prezzo d'appalto, nonché del corrispettivo per le opere complementari, come sopra determinati;

**Ritenuto**, conseguentemente, di approvare la spesa complessiva dell'opera pari ad Euro 112.240,00;

**Determinata**, conseguentemente, l'economia di Euro 7.760,00 rispetto alla somma di Euro 120.000,00 stanziata per la realizzazione dell'opera che si ritiene di devolvere per la realizzazione di altri interventi;

**Visti** il D.Lgs. n. 50/2016, il DM n. 49/2018 nonché il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

tutto ciò premesso e considerato

**accertata** la regolarità degli atti;

## D E T E R M I N A

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Realizzazione linea di adduzione azoto liquido PMA e relativo sistema di gestione ed allarme" (Codice CUP C95F20000490002 - CIG 85141112AA), emesso in data 01.02.2022 dal Direttore dei Lavori, ing. Vito Suklan - registrato sub prot. gen. int. 216/2022 ed allegato al presenta atto sub "1" - che accerta l'avvenuta esecuzione, da parte dell'Impresa Appaltatrice Air Liquide Sanità

Service spa, di lavori conformi alle previsioni contenute nel progetto approvato per l'importo complessivo di Euro 92.000,00 (IVA esclusa);

2. di procedere al pagamento del saldo del prezzo d'appalto all'Appaltatore, Impresa Air Liquide Sanità Service spa, per l'importo di 18.869,45 (IVA esclusa);
3. di non mantenere l'accantonamento precedentemente disposto nel quadro economico dell'opera ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, alla luce della deliberazione n. 150/2021/PAR dd. 21.101.2021, della Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Puglia, dettagliatamente indicata in premessa, trattandosi di appalto affidato direttamente, senza preventivo confronto comparativo, dando atto che la somma precedentemente accantonata costituisce economia di spesa;
4. di approvare il costo complessivo dell'intervento nell'importo di Euro 112.240,00 così determinato:

1.Lavori principali eseguiti inclusi gli oneri per la sicurezza:	92.000,00
2. IVA 22 %	20.240,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>112.240,00</b>
Totale stanziato	120.000,00
<b>Economia</b>	<b>7.760,00</b>

5. di accertare l'economia di Euro 7.760,00 rispetto all'importo di Euro 120.000,00 stanziato per la realizzazione dell'intervento
6. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 112.240,00 trova copertura a valere sulla quota indistinta di Euro 200.000,00 assegnata con DGR n. 1626/2019 e concesso con decreto 1962/SPS del 15.10.2019 per la realizzazione di interventi di messa a norma e messa in sicurezza";
7. di rendere disponibile per la realizzazione di altre opere la somma di Euro 7.760,00 - di cui al precedente punto 5 - sul finanziamento di Euro 200.000,00 assegnato con DGR n. 1626/2019 e concesso con decreto 1962/SPS del 15.10.2019.

L'onere relativo al presente provvedimento, definito in Euro 112.240,00 è già stato imputato al conto 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti" dello Stato Patrimoniale per la quota di Euro 89.219,27. Per effetto del presente atto, al conto 20.200.200 "Fabbricati strumentali (indisponibili)" viene girata la quota di Euro 89.219,27 e viene imputata direttamente la parte rimanente pari a Euro 23.020,73. L'intera somma di Euro 112.240,00 trova copertura sul conto 200.200.300.100 "Contributi regionali in c/capitale indistinti."

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 ella L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE**

ING. ELENA CLIO PAVAN

DATA 02/03/2022

*Atto firmato digitalmente*

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

CODICE FISCALE: PVLNCL72C70L424E

DATA FIRMA: 02/03/2022 18:18:51

IMPRONTA: 176E865D6455F088D843DF5A6EB65108A849486FD7F8AF4781E99DD9906496BF  
A849486FD7F8AF4781E99DD9906496BF4C2B8710719D1637A76A671C28F03497  
4C2B8710719D1637A76A671C28F034972FDEFEBDA91C55B37952B69C76E6623B  
2FDEFEBDA91C55B37952B69C76E6623BF8BA799119288828274A5D50A7684661