

## DETERMINAZIONE

**N. 256 DEL 01/08/2024**

**OGGETTO:** “Realizzazione nuova sala di crioconservazione ad uso immunotrasfusionale da affiancare a quella esistente per PMA” - Lotto A - Distribuzione linee gas medicali, allarmi e comandi” (Codice CUP C98I22000330005 - Codice CIG 9928930C3A). Appaltatore: Impresa Air Liquide Sanità Service spa di Milano Approvazione certificato di regolare esecuzione. Spesa di Euro 122.364,85 (al lordo delle somme a disposizione dell’Amministrazione).

**Sottoscritta dal**  
**Responsabile della S.C. Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica**  
**ing. Elena Clio Pavan**  
 individuato con decreto del Direttore Generale n.43 del 06.04.2020

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

| <i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i> | <i>Profilo della regolarità contabile</i>                        |
|---|--|
| <b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>                                     | <b>IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA</b> |
| <b>ing. Elena Clio Pavan</b><br>DATA 30 July 2024                           | <b>dott.ssa Alessandra Rachelli</b><br>DATA 01 august 2024       |

**Richiamati** il decreto n. 24 dd. 16.02.2024 avente per oggetto “Adozione definitiva del PAO 2024 ai sensi della DGR 48/2024” con il quale sono stati approvati anche il Programma Triennale degli Investimenti Edili e Impiantistici per gli anni 2024-2026 e l’Elenco Annuale 2024 ed il decreto n. 56 dd. 06.05.2024 con cui il PAO è stato riadottato per il riallineamento delle partite di infragruppo;

**Premesso** che nel Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2023-2025 variazione n. 1 e nell’Elenco Annuale dei lavori 2023 – variazione n. 1 è stato inserito l’intervento denominato “Realizzazione di una nuova sala di crioconservazione ad uso immunotrasfusionale da affiancare a quella esistente per PMA” (Codice CUP C98I22000330005) del valore di Euro 360.000,00, finalizzato all’ampliamento della sala criogenica, situata all’interno della Palazzina Laboratori, che ospita gameti ed embrioni correlati all’attività di PMA e cellule staminali emopoietiche correlate all’attività di trapianto nel paziente pediatrico e nel paziente adulto;

**Atteso** che con determinazione dirigenziale n. 219 dd. 28.06.2023, per le motivazioni ivi addotte, sono stati approvati i progetti definitivo-esecutivo dei 3 lotti funzionali in cui è stata suddivisa l’opera per meglio rispondere alle esigenze realizzative e precisamente:

- Lotto A - Distribuzione linee gas medicali, allarmi e comandi;
- Lotto B - Lavori edili ed impiantistici per la realizzazione della sala interna, compreso lo spostamento dell’uscita di sicurezza;
- Lotto C - Ampliamento basamento esterno per sostituzione serbatoio azoto;

**Specificato**, in particolare, che il progetto esecutivo del Lotto A – oggetto del presente provvedimento – prevedeva una spesa complessiva di Euro 125.000,00 definita in ragione del seguente quadro economico:

| <b>A. LAVORI</b>                                     | <b>EURO</b>       |
|--|-------------------|
| A.1 Lavori   | 108.160,00        |
| A.2 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)      | 500,00            |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                 | <b>108.660,00</b> |
| <b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>                       |                   |
| B.1 IVA 10% di A)                                    | 10.866,00         |
| B.2 Spese tecniche (al lordo di contr. prev. ed IVA) | 3.767,47          |
| B. 3 Imprevisti                                      | 1.706,53          |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                   | <b>16.340,00</b>  |
| <b>TOTALE (A+B)</b>                                  | <b>125.000,00</b> |

**Considerato** che con successiva determinazione dirigenziale n. 225 dd. 29.06.2023, per le motivazioni ivi addotte, è stato deciso di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 120/2020, l’appalto dei lavori del Lotto A all’Impresa Air Liquide Sanità Service spa di Milano, previo esperimento di una negoziazione diretta (Codice CIG 9928930C3A) su piattaforma telematica in conformità a quanto previsto dall’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016;

**Evidenziato** che, al termine della procedura Codice CIG 9928930C3A, con determinazione dirigenziale n. 254 del 26.07.2023, l’appalto dei lavori è stato affidato all’Impresa Air Liquide Sanità Service spa di Milano – codice fiscale e P. IVA 01738810975 - per il prezzo di Euro 108.000,79 a cui vanno aggiunti Euro 500,00 per oneri di sicurezza, per complessivi Euro 108.500,79 (al netto di IVA 10%);

**Ricordato** che nella medesima determinazione n. 254/2023 è stato stabilito di accantonare l’economia di gara per fronteggiare eventuali imprevisti che dovessero presentarsi nel corso della realizzazione dei lavori, rideterminando il quadro economico dell’opera nei seguenti importi.

| <b>A. LAVORI</b>                                     | <b>EURO</b>       |
|--|-------------------|
| A.1 Lavori   | 108.000,79        |
| A.2 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)      | 500,00            |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                 | <b>108.500,79</b> |
| <b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>                       |                   |
| B.1 IVA 10% di A)                                    | 10.850,08         |
| B.2 Spese tecniche (al lordo di contr. prev. ed IVA) | 3.767,47          |
| B. 3 Imprevisti                                      | 1.881,66          |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                   | <b>16.499,21</b>  |
| <b>TOTALE (A+B)</b>                                  | <b>125.000,00</b> |

**Posto** che con l'Appaltatore è stato, quindi, stipulato il contratto d'appalto reg. n. 1489 dd. 28.08.2023 per il prezzo di Euro 108.000,79 a cui vanno aggiunti Euro 500,00 per oneri di sicurezza, per complessivi Euro 108.500,79 (al netto di IVA nella misura del 10%);

**Rappresentato** che, in vista dell'avvio dei lavori, con determinazione dirigenziale n. 311 dd. 15.09.2023, per le motivazioni ivi addotte, è stato affidato all'ing. Andrea Trame della Società di Ingegneria A.S.T. Engineering srl di Pordenone l'incarico professionale di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva (Codice CUP C98I22000330005 - Codice CIG Z993BF056F) per entrambi i lotti A e B sopra puntualmente descritti, quantificando, nello specifico, il compenso per le prestazioni relative al presente Lotto A nell'importo di Euro 2.375,46 a cui vanno aggiunti Euro 95,02 per contributo previdenziale in misura del 4% ed Euro 543,50 per IVA 22% per un totale di Euro 3.013,98;

**Rilevato** che i lavori hanno avuto inizio in data 27.10.2023 e si sono conclusi in data 22.12.2023, in tempo utile considerate le proroghe e sospensioni disposte in corso d'opera, e che necessita procedere al collaudo ed alla chiusura contabile dell'opera;

**Osservato** che, per espresso disposto dell'art. 226, comma 2, del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 al presente appalto continuano ad applicarsi le disposizioni del D. lgs. n. 50/2016;

**Visto** l'art. 102, secondo comma, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che, per lavori di importo fino a 1.000.000,00 Euro, il Certificato di Collaudo può essere sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;

**Preso atto** che in data 15.04.2024 il Direttore dei Lavori, ing. Vito Suklan, in forza alla SC Gestione Tecnica Edile Impiantistica, ha emesso il certificato di regolare esecuzione dell'opera - registrato sub prot. gen. int. n. 855/2024 ed allegato al presenta atto sub "1" - che accerta l'avvenuta esecuzione, da parte all'Impresa Air Liquide Sanità Service spa di lavori per l'importo complessivo di Euro 108.500,79 (al netto di IVA);

**Verificato** che l'Appaltatore ha sottoscritto senza riserva i documenti di contabilità dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione e che non è stato necessario pubblicare avvisi ad opponendum in quanto l'opera è stata realizzata interamente su aree di proprietà dell'Istituto Committente;

**Tenuto conto** che nel corso dei lavori sono stati emessi due certificati di pagamento per lavori per l'importo complessivo di Euro 85.806,14 (al netto di IVA) e, quindi, nel certificato di regolare esecuzione viene quantificata la quota a saldo per lavori nell'importo di Euro 22.694,65 (al netto di IVA);

**Considerato**, ai fini della chiusura contabile dell'opera, che in corso d'opera non sono stati corrisposti acconti all'ing. Andrea Trame della Società di Ingegneria A.S.T. Engineering srl per le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva ed accertato, quindi, il credito del professionista nell'importo di Euro 2.375,46 (al netto di contributo previdenziale ed IVA);

**Richiamata**, ai fini della determinazione della spesa complessiva, la deliberazione n. 150/2021/PAR dd. 21.101.2021, con cui la Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Puglia ha enunciato il principio, a carattere generale, secondo cui, per espressa formulazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (che fa riferimento all'importo a base di gara), sono *<incentivabili le sole funzioni tecniche svolte rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa>* risultando, quindi, *<esclusi, ai fini dell'accantonamento dei fondi ex art. 113, lavori attuati con procedure di somma urgenza o di affidamento diretto>*;

**Stabilito**, conseguentemente, trattandosi di appalto affidato direttamente, senza preventivo confronto comparativo, di non procedere all'accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 nel quadro economico dell'opera;

**Quantificato** il costo complessivo dell'intervento nell'importo di Euro 122.364,85 definito secondo il seguente quadro economico:

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Lavori eseguiti incluse le somme gli oneri per la sicurezza: | 108.500,79        |
| 2. IVA 10%  | 10.850,08         |
| 3. Spese tecniche (inclusi contr. prev. ed IVA)                 | 3.013,98          |
| <b>Totale complessivo</b>                                       | <b>122.364,85</b> |
| <b>Totale stanziato</b>   | <b>125.000,00</b> |
| <b>Economia</b>   | <b>2.635,15</b>   |

**Ritenuto** di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato sub "1" e di procedere al pagamento a saldo del prezzo d'appalto all'Impresa Air Liquide Sanità Service spa come sopra quantificato, nonché al pagamento dell'onorario professionale all'ing. Trame come sopra quantificato;

**Ritenuto**, conseguentemente, di approvare la spesa complessiva dell'opera pari ad Euro 122.364,85;

**Determinata**, conseguentemente, l'economia di Euro 2.635,15 rispetto alla somma di Euro 125.000,00 stanziata per la realizzazione dell'opera che si ritiene di devolvere per la realizzazione di altri interventi;

**Visti** il D. L.vo n. 50/2016, il DM n. 49/2018 nonché il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

tutto ciò premesso e considerato

accertata la regolarità degli atti;

## D E T E R M I N A

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di *“Realizzazione di una nuova sala di criocostruzione ad uso immunotrasfusionale da affiancare a quella esistente per PMA - Lotto A - Distribuzione linee gas medicali, allarmi e comandi”* (Codice CUP C98I22000330005 Codice CIG 9928930C3A) emesso in data 15.04.2024 dal Direttore dei Lavori, ing. Vito Suklan, in forza alla SC Gestione Tecnica Edile Impiantistica – registrato sub prot. gen. int. n. 855/2024 ed allegato al presente atto sub “1” – che accerta l’avvenuta esecuzione, da parte all’Impresa Air Liquide Sanità Service spa, di lavori per l’importo complessivo di Euro 108.500,79 (al netto di IVA 10%);
2. di procedere al pagamento del saldo del prezzo d’appalto all’Appaltatore, Impresa Air Liquide Sanità Service spa, per l’importo di 22.694,65 (al netto di IVA 10%);
3. di procedere al pagamento dell’onorario professionale all’ing. Andrea Trame della Società di Ingegneria A.S.T. Engineering srl per l’incarico di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per l’importo di Euro 2.375,46 (al netto di contributo previdenziale 4% ed IVA 22%);
4. di non procedere all’accantonamento di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 nel quadro economico dell’opera;
5. di approvare il costo complessivo dell’intervento nell’importo di Euro 122.364,85 definito secondo il seguente quadro economico:

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1.Lavori eseguiti incluse le somme gli oneri per la sicurezza | 108.500,79        |
| 2. IVA 10%  | 10.850,08         |
| 3. Spese tecniche (inclusi contr. prev. ed IVA)               | 3.013,98          |
| <b>Totale complessivo</b>                                     | <b>122.364,85</b> |
| <b>Totale stanziato</b>                                       | <b>125.000,00</b> |
| <b>Economia</b>   | <b>2.635,15</b>   |

6. di accertare l’economia di Euro 2.635,15 rispetto alla somma di Euro 125.000,00 stanziata per la realizzazione dell’opera che si ritiene di devolvere per la realizzazione di altri interventi;
7. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 122.364,85 trova copertura a valere sulla quota di Euro 1.570.000,00 destinata alla riqualificazione di parte degli spazi dell’attuale comprensorio ospedaliero del finanziamento assegnato con DGR n. 1734 del 20.11.2020 e relativo decreto di concessione n. 2536/SPS dd. 24.11.2020;
8. di rendere disponibile, per la realizzazione di altre opere, la somma di Euro 2.635,15 – di cui al precedente punto 6 – sulla quota di Euro 1.570.000,00 destinata alla riqualificazione di parte degli spazi dell’attuale comprensorio ospedaliero del finanziamento assegnato con DGR n. 1734 del 20.11.2020 e relativo decreto di concessione n. 2536/SPS dd. 24.11.2020.

L’onere complessivo conseguente dal presente provvedimento - definito in Euro 122.364,85 - è già stato imputato al conto 20.900 *“Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti”* dello Stato Patrimoniale per la quota di Euro 94.386,76. Per effetto del presente atto, l’intero importo di Euro 122.364,85 viene trasferito al conto 20.200.200 *“Fabbricati strumentali (indisponibili)”*

L’onere complessivo di Euro 122.364,85 trova copertura sul conto 200.200.300.100 *“Contributi regionali in c/capitale indistinti”*.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 ella L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

|   |
|---|
| <b>IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA, EDILE E IMPIANTISTICA</b> |
|---|

|                       |
|-----------------------|
| ING. ELENA CLIO PAVAN |
|-----------------------|

|                 |
|-----------------|
| DATA 01/08/2024 |
|-----------------|

|                                  |
|----------------------------------|
| <i>Atto firmato digitalmente</i> |
|----------------------------------|

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

CODICE FISCALE: PVLNCL72C70L424E

DATA FIRMA: 01/08/2024 16:36:18

IMPRONTA: 62F43B2CABF938FD0D3356A6BBF3CC6815C837818F63ADF87E1C4B62ED375D53  
15C837818F63ADF87E1C4B62ED375D53D130A7C25E0516996A691E2A76BDFADA  
D130A7C25E0516996A691E2A76BDFADA2A027FED2CAA2A1D36220DBE0762564F  
2A027FED2CAA2A1D36220DBE0762564FA2F8D9C3FD20241C4D520100500ED373