

DETERMINAZIONE

N. 313 DEL 03/10/2024

OGGETTO: Lavori di sostituzione o nuova installazione di serramenti interni ed esterni” (Codice CUP C97H21005010005 - Codice CIG ZB23B54313) Appaltatore: Impresa 3UG snc di Marco Pick & C. di Monfalcone (GO) Approvazione certificato di regolare esecuzione. Spesa complessiva di Euro 56.814,30 (IVA compresa)

Sottoscritta dal
Responsabile della S.C. Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica
ing. Elena Clio Pavan
individuato con decreto del Direttore Generale n.43 del 06.04.2020

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	<i>Profilo della regolarità contabile</i>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ing. Elena Clio Pavan DATA 01 october 2024	dott.ssa Alessandra Rachelli DATA 02 october 2024

Richiamati il decreto n. 24 dd. 16.02.2024 avente per oggetto "Adozione definitiva del PAO 2024 ai sensi della DGR 48/2024" con il quale sono stati approvati anche il Programma Triennale degli Investimenti Edili e Impiantistici per gli anni 2024-2026 e l'Elenco Annuale 2024 ed il decreto n. 56 dd. 06.05.2024 con cui il PAO è stato riadottato per il riallineamento delle partite di infragruppo;

Premesso che con decreto n. 50 dd. 30.04.2019, in sede di adozione del Bilancio di esercizio relativo all'anno 2018, questo Istituto ha stabilito di accantonare, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 118/2011, l'utile dell'esercizio 2018 - pari ad Euro 114.001,00 - in un fondo destinato a investimenti in conto capitale, prevedendo una ripartizione in due quote di cui una, dell'importo di Euro 39.000,00, da destinarsi alla sostituzione di finestre rispetto agli standard di sicurezza ex D. Lgs. n. 81/2008;

Preso atto che con DGR 1910/2019 è stata approvata la destinazione dell'utile di bilancio anno 2018, stabilita da questo Istituto nel menzionato decreto n. 50/2019;

Atteso che l'Istituto ha deciso di utilizzare tale somma di Euro 39.000,00 per attivare un appalto di manutenzione straordinaria di serramenti interni ed esterni idoneo a fornire a tutti i reparti una pronta risposta in termini di esigenze manutentive non procrastinabili di sostituzione o nuova installazione dei serramenti esterni ed interni Atteso che, non essendo le esigenze manutentive;

Rappresentato che, in considerazione dell'importo totale disponibile, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, allora vigente, e della tipologia degli interventi, non predeterminabili a priori, si è stabilito di avviare un'indagine di mercato fra dieci operatori economici chiedendo loro di formulare una percentuale di ribasso da applicarsi in sede di contabilizzazione dei singoli interventi;

Rilevato che, in esito all'indagine di mercato esperita con lettera prot. n. 1187 dd. 07.06.2023 mediante RDI rfi_4717 sulla piattaforma telematica *eAppaltiFVG*, con determinazione dirigenziale n. 357 dd. 20.10.2023 è stato affidato all'Impresa 3UG snc di Marco Pick & C. di Monfalcone (GO), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, l'appalto dei "*Lavori di sostituzione o nuova installazione di serramenti interni ed esterni*" (Codice CUP C97H21005010005 - Codice CIG ZB23B54313), per il prezzo di Euro 31.000,00 a cui vanno aggiunti Euro 950,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 31.950,00 (al netto di IVA 22%), precisando che il ribasso del 7,8% offerto sarebbe stato applicato in sede di contabilizzazione dei singoli interventi, affidati fino al raggiungimento dell'importo massimo sopra indicato;

Ricordato che, per espresso disposto dell'art.226, comma 2, del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 al presente appalto continuano ad applicarsi le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016;

Posto che con nota prot. n. 11726 dd. 26.10.2023 è stato stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, il contratto d'appalto con l'Impresa 3UG snc di Marco Pick & C. e che i lavori hanno avuto inizio immediato;

Tenuto conto che durante l'esecuzione del contratto è stata avviata l'attività sanitaria presso la Palazzina Poliambulatorio di via dell'Istria 63 ed è emersa la necessità di effettuare, anche in tale sede, interventi di manutenzione straordinaria dei serramenti sia interni che esterni, della stessa tipologia dell'appalto in essere con l'Impresa 3UG snc di Marco Pick & C., ma eccedenti il plafond originario;

Evidenziato che con determinazione dirigenziale n. 177 dd. 06.06.2024 è stato deciso di modificare, ai sensi dell'art. 106, commi 1, lettera b) e 7, del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto d'appalto dei "Lavori di sostituzione o nuova installazione di serramenti interni ed esterni" (Codice CUP C97H21005010005 - Codice CIG ZB23B54313), affidando all'Impresa 3UG snc di Marco Pick & C. di Monfalcone (GO) lavori suppletivi per l'importo di Euro 14.403,07 a cui vanno aggiunti Euro 216,03 per oneri di sicurezza, per un totale di Euro 14.619,10 (al netto di IVA), corrispondente al 45,76% del contratto originario;

Dato atto che nella medesima determinazione dirigenziale n. 177/2024 è stato aggiornato il quadro economico dell'intervento - come sotto indicato - e reperita la copertura finanziaria della maggiore spesa ivi quantificata;

A. LAVORI	EURO
A.1 Lavori di contratto	31.000,00
A.2 lavori supplementari	14.403,07
A.3 Oneri di Sicurezza di contratto (non soggetti a ribasso)	950,00
A.3 Oneri di Sicurezza per lavori supplementari (non soggetti a ribasso)	216,03
TOTALE LAVORI	46.569,10
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 22% di A)	10.245,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	10.245,20
TOTALE (A+B)	55.814,30
TOTALE STANZIATO	39.000,00
MAGGIORE SPESA	16.814,30

Rilevato che nel quadro economico di cui sopra, per mero errore materiale di digitazione, il costo complessivo dell'opera è stato indicato in Euro 55.814,30 anziché in Euro 56.814,30 con la conseguenza che la maggiore spesa è stata quantificata nell'importo di Euro 16.814,30 anziché Euro 17.814,30;

Visto che i lavori si sono conclusi in data 30.08.2024 ed è, quindi, doveroso procedere al collaudo ed alla chiusura contabile dell'opera;

Visto che, a norma dell'art. 102, secondo comma, del D. Lgs. n. 50/2016, per lavori di importo fino a 1.000.000,00 Euro, il Certificato di Collaudo può essere sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;

Preso atto che in data 19.09.2024 il Direttore dei Lavori, arch. iunior Davide Stefani in forza alla S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica, ha emesso il certificato di regolare esecuzione dell'opera - registrato sub prot. GEN-INT n. 2159 dd. 20.09.2024 ed allegato al presente atto sub "1" - che accerta l'avvenuta esecuzione, da parte dell'Impresa 3UG snc di Marco Pick & C., di lavori per l'importo complessivo di Euro 44.569,10 (al netto di IVA 22%);

Verificato che l'Appaltatore ha sottoscritto senza riserva i documenti di contabilità dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione e che non è stato necessario pubblicare avvisi *ad opponendum* in quanto l'opera è stata realizzata interamente su aree di proprietà dell'Istituto Committente;

Tenuto conto che in corso d'opera sono stati corrisposti tre acconti per un totale di Euro 45.342,87 e, quindi, nel certificato di regolare esecuzione viene accertato, a favore dell'Appaltatore, il credito di Euro 1.226,13 (IVA esclusa);

Quantificato il costo complessivo dell'intervento nell'importo di Euro 56.814,30 definito secondo il seguente quadro economico:

1. Lavori eseguiti inclusi oneri per la sicurezza:	46.569,10
2. IVA 22 %	10.245,20
Totale complessivo	56.814,30

Ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato *sub "1"* e di procedere al pagamento a saldo del prezzo d'appalto all'Impresa 3UG snc di Marco Pick & C;

Ritenuto, conseguentemente, di approvare la spesa complessiva dell'opera pari ad Euro 56.814,30, rettificando, in tal senso l'errore materiale contenuto nella determinazione dirigenziale n. 177/2024 sopra dettagliatamente descritto;

Accertata la disponibilità della somma di Euro 17.814,30 - quale maggiore spesa per l'affidamento dei lavori supplementari risultante a seguito della rettifica dell'errore materiale di cui sopra - sulla medesima fonte individuata nella determinazione dirigenziale n. 177/2024;

Stabilito, quindi, che complessiva dell'opera pari ad Euro 56.814,30 trova copertura nel modo seguente:

- per Euro 39.000,00 a valere sulla quota parte degli utili di bilancio anno 2018, come dettagliatamente indicato in premessa;
- per Euro 17.814,30 a valere sui fondi ricavati dall'alienazione dell'edificio sito a Trieste in via Combi n. 9;

Visti il D. L.vo n. 50/2016, il DM n. 49/2018 nonché il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Tutto ciò premesso

accertata la regolarità degli atti;

D E T E R M I N A

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di sostituzione o nuova installazione di serramenti interni ed esterni" (Codice CUP C97H21005010005 - Codice CIG ZB23B54313), emesso in data 19.09.2024 il Direttore dei Lavori, arch. iunior Davide Stefani-registrato sub prot. GEN-INT n. 2159 dd. 20.09.2024 ed allegato al presenta atto sub "1" - che accerta l'avvenuta esecuzione, da parte dell'Impresa 3UG snc di Marco Pick & C., di lavori per l'importo complessivo di Euro 44.569,10 (al netto di IVA 22%);
2. di procedere al pagamento del saldo del prezzo d'appalto all'Impresa 3UG snc di Marco Pick & C. per l'importo di 1.226,13 (IVA esclusa);
3. di approvare il costo complessivo dell'intervento nell'importo di Euro 56.814,30 definito secondo il seguente quadro economico:

1.Lavori eseguiti inclusi oneri per la sicurezza:	46.569,10
2. IVA 22 %	10.245,20
Totale complessivo	56.814,30

4. di stabilire che la spesa complessiva di Euro 56.814,30 trova copertura nel modo seguente:
- per Euro 39.000,00 a valere sulla quota parte degli utili di bilancio anno 2018, come dettagliatamente indicato in premessa;
 - per Euro 17.814,30 a valere sui fondi ricavati dall'alienazione dell'edificio sito a Trieste in via Combi n. 9

L'onere relativo al presente provvedimento definito in Euro 56.814,30 è già stato imputato al Conto 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti" dello Stato Patrimoniale per l'importo di Euro 55.318,30 e, per effetto del presente atto, viene interamente imputato al conto 20.200.200 "Fabbricati strumentali (indisponibili)".

L'onere relativo al presente provvedimento definito in Euro 56.814,30 trova copertura per Euro 39.000,00 sul conto 200.400. 400 "Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti" e per Euro 16.814,30 sul conto 200.400.300 "Contributi da reinvestire".

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 ella L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA, EDILE E IMPIANTISTICA
ING. ELENA CLIO PAVAN
DATA 03/10/2024
<i>Atto firmato digitalmente</i>

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

CODICE FISCALE: PVLNCL72C70L424E

DATA FIRMA: 03/10/2024 09:04:29

IMPRONTA: 054FC5EFE87A9CEE472CE7D3C9A081D771CE53E4CE9FF1EF67417B202F003CB1
71CE53E4CE9FF1EF67417B202F003CB1BBE91B0B15F15B06A1217CD4944866B1
BBE91B0B15F15B06A1217CD4944866B1728AA15A8CCE8D65A8C0F6E43EF354EA
728AA15A8CCE8D65A8C0F6E43EF354EAA92B20C6EB64C2DDC8C09AA38855871C