




**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani

PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

L'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante il versamento una tantum al momento della stipulazione del contratto dell'importo previsto nella Tabella contenuta nell'Allegato I.4 al decreto medesimo

I.R.C.C.S BURLO GAROFOLO

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Missione 6 – Componente 2.1.1.2: “Ammodernamento del Parco

Tecnologico e Digitale Ospedaliero: Grandi Apparecchiature Sanitarie”.

Subinvestimento “Installazione di un sistema radiologico fisso per la

SC Radiologia Pediatrica” (Codice CUP C99J22001630006 – Codice

CIG A021DEC616)

Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023,

all’Impresa SIRAM spa di Milano.

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO: I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, via

dell’Istria 65/1 – primo piano

IMPRESA: Siram s.p.a. — C.F. e P. IVA 08786190150.

IMPORTO LAVORI: € 41.258,11

ONERI PER LA SICUREZZA: € 1.761,20

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 e allegato II.14 artt. 13 e segg. del d.lgs. 36/2023)

Contratto

Lettera prot. 13085/2023 dd. 30/11/2023, stipulazione ex art.18,

comma 1, d.lgs. 36/2023.

Progetto dell’opera

Il progetto esecutivo dell'intervento è stato redatto dall'ing. Vito Suklan, in forza alla SC Gestione Tecnica Edile Impiantistica dell'Istituto, ed è stato validato dal RUP con nota prot. gen. int. n. 2336/2023, per un importo complessivo di **€ 73.000,00** così ripartiti:

A. LAVORI

A.1 Lavori € 45.569,31

A.2 Costi della manodopera (non soggetti a ribasso) € 4.750,72

A.3 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.761,20

TOTALE LAVORI € 52.081,23

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA 22% € 11.457,87

B.2 Spese tecniche (al lordo di IVA e CNPAIA) € 8.397,23

B.3 Accantonamento fondo art. 45 D. Lgs. 36/2023 € 1.041,62

B.4 Imprevisti e Lavori in economia (IVA inclusa) € 22,05

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 20.918,77

TOTALE (A+B) € 73.000,00

Il progetto strutturale del supporto metallico di sostegno dell'apparecchiatura radiologica è stato redatto dall'ing. Fabio Marassi di Trieste

Importo lavori da contratto:

€ 36.507,39, pari al ribasso dello 2,30 % sul prezzo a base di gara, al netto del ribasso del 18% di cui all'art. 18.1.8. del Contratto di Concessione, oltre ad € 4.750,72 per costi della manodopera ed € 1.761,20 per oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, ed

IVA di legge

Il quadro economico è stato pertanto così ridefinito:

A. LAVORI

A.1 Lavori € 36.507,39

A.2 Costi della manodopera (non soggetti a ribasso) € 4.750,72

A.3 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.761,20

TOTALE LAVORI € 43.019,31

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA 22% € 9.464,25

B.2 Spese tecniche (al lordo di IVA e CNPAIA) € 8.397,23

B.3 Accantonamento fondo art. 45 D. Lgs. 36/2023 € 1.041,62

B.4 Imprevisti e Lavori in economia (IVA inclusa) € 77,59

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 18.980,69

TOTALE (A+B) € 62.000,00

TOTALE STANZIATO € 73.000,00

ECONOMIA € 11.000,00

Impresa assuntrice dei lavori

SIRAM S.p.A — C.F. e P. IVA 08786190150

Cauzione

Non si è resa necessaria la consegna di cauzione definitiva per il lavoro specifico in quanto conglobata in quella generale per l'appalto di servizi.

Perizie di variante

Non è stato necessario redigere perizie di variante.

Nuovi prezzi

Non sono stati definiti nuovi prezzi

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e**Coordinatore della sicurezza:**

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall'ing.

Elena Clio Pavan

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall'ing. Vito Suklan

Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione è stato il

geom. Giorgio Bailo di Trieste dello Studio Format Academy srls.

Esecuzione dei lavori

Per l'esecuzione dei lavori principali erano stabiliti dagli elaborati di progetto n° 27 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Non sono state effettuate consegne parziali o anticipate dell'opera.

In data 29 novembre 2023 si è proceduto alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. **36/2023**.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 22 dicembre 2023, come accertato con Certificato Ultimazione Lavori.

Non c'è stato ritardo nell'esecuzione dei lavori.

Lavori in economia

Durante l'esecuzione delle opere non sono stati eseguiti lavori in economia.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali

disposizioni impartite in corso d'opera dalla direzione lavori.

Certificati di acconto

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di acconto

Stato finale

Dallo stato finale dei lavori risulta l'ammontare complessivo per lavori eseguiti per **€ 43.019,31** (IVA esclusa) così suddivisi:

A.1	Lavori	€ 36.507,39
-----	--------	-------------

A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 4.750,72
-----	---	------------

A.3	Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.761,20
-----	---	------------

pari all'importo di **€ 43.019,31**

Subappalti e subaffidamenti

Carmet s.r.l.

Con note recepite sub prot. 13870-13871-13873/2023 dd. 18/12/2023 dell'Istituto è stato richiesto il subappalto di opere edili ed impiantistiche fino alla concorrenza dell'importo di euro 29.443,00 (al netto di IVA) all'Impresa Carmet s.r.l., autorizzato con nota prot. 14085/2023 dd. 22/12/2023 ai sensi dell'art.119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Build.it

Con nota recepita sub prot. 13818/2023 dd 15/12/2023 dell'Istituto è stato richiesto il subappalto di opere edili fino alla concorrenza dell'importo di euro 3.000,00 (al netto di IVA) all'Impresa Build.it s.r.l., autorizzato con nota prot. 14084/2023 ai sensi dell'art.119 del D.Lgs. n. 36/2023

Rheix Italia S.r.l.

Con nota recepita sub prot. 13243/2023 dd 04/12/2023 dell'Istituto, è stato comunicato il subaffido per la fornitura e posa in opera di porta scorrevole anti-X fino alla concorrenza dell'importo di euro 4.850,00 (al netto di IVA) all'Impresa Rheix Italia S.r.l.

Riserve dell'impresa

L'impresa non ha posto riserve.

Infortuni in corso di lavoro

Durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio.

Assicurazione degli operai

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai alle seguenti posizioni:

I.N.A.I.L. di Milano Mazzini con codice ditta n. 5664340

I.N.P.S. di Milano Corvetto con matricola aziendale n. 4935815702

Stato finale:

- Importo dei lavori approvato € 43.019,31

- Importo dei lavori eseguiti € 43.019,31

- SAL € 0

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 22/12/2023 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa :

1) p.i. Paolo Venier - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

Installazione di un sistema radiologico fisso per la SC Radiologia

Pediatria.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi:

- verifica della corretta installazione della struttura metallica di sostegno dell'apparecchiatura radiologica;
- verifica del regolare funzionamento dell'impiantistica elettrica e di climatizzazione di nuova installazione;
- verifica della corretta posa della porta antiradiazioni;

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

A completamento dei lavori l'impresa ha inoltre prodotto e consegnato, le seguenti documentazioni tecniche, conservate agli atti dell'Istituto:

- Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici emessa in data 02/02/2024 dalla Ditta Carmet s.r.l.
- Dichiarazioni di conformità dell'impianto di climatizzazione emessa in data 26/01/2024 dalla Ditta Carmet s.r.l.
- Dichiarazione di conformità e di corretta posa in opera della

porta anti radiazioni, emessa in data 11/03/2024 dalla Ditta RHEiX Italia s.r.l.

- Dichiarazione di corretta posa in opera della struttura metallica di sostegno dell'apparecchiatura radiologica, emessa in data 21/03/2024 dall'ing. Fabio Marassi di Trieste

Tutto ciò premesso, il sottoscritto direttore dei lavori ing. Vito Suklan, a seguito delle verifiche e dei sopralluoghi effettuati in contraddittorio con l'Impresa come richiamato nelle premesse;

* * *

CERTIFICA

* * *

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa Siram s.p.a. per l'importo complessivo di **€ 43.019,31** sono stati regolarmente eseguiti e sono conseguentemente collaudabili positivamente.

Trieste, *data della firma digitale*

Il Direttore dei Lavori

Ing. Vito Suklan

Per l'impresa

Il RUP

Ing. Elena Clio Pavan
