

Oggetto: "Lavori di integrazione antincendio ambulatori" (Codice CUP C94E17000190003 - Codice CIG Z373991FC1). Impresa Elettrica Gover srl di Codroipo

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso che:

- con determina n. 46 del 10/02/2023 è stato affidato all'Impresa Elettrica Gover srl di Codroipo l'appalto per i "Lavori di integrazione antincendio ambulatori", per un importo complessivo di 5.451,47 euro più IVA al 22%;
- che i lavori consistevano in:
 - installazione di sensori rilevamento fumi, targhe ottico-acustiche e pulsanti antincendio in alcuni locali della Palazzina Ambulatori
- che prima dell'inizio lavori si è presentata la necessità di redigere una perizia di variante per lavorazioni aggiuntive, resesi necessarie dopo la redazione del progetto esecutivo, approvata con determina n. 189 dd. 07/06/2023, per un importo complessivo di € 6.471,70 più IVA al 22%
- che i lavori sono stati consegnati in data 12 giugno 2023 e si sono conclusi il 6 luglio 2023, pertanto entro i termini di contratto;
- che la spesa complessiva per tali lavorazioni, determinata a consuntivo, risulta essere:
 - Lavorazioni : Euro 6.102,50
 - Sicurezza : Euro 369,20
 - **TOTALE Euro 6.471,70** al netto di IVA;

Tutto ciò premesso e considerato che:

- tutti i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità alle indicazioni impartite dal Committente;
- stato finale ammonta complessivamente ad Euro € 6.471,70 (al netto di IVA);
- i lavori risultano pienamente collaudabili;
- la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti

Direzione Amministrativa

Struttura competente: SC Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale

Direttore della struttura: *ing. Elena Clio Pavan*

Responsabile del Procedimento/Procedura: *ing. Elena Clio Pavan*

Responsabile dell'Istruttoria: *ing. Vito Suklan*

• tel: 040.3785.241

• e-mail: vito.suklan@burlo.trieste.it

• posta certificata: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008

Certificato CISO/Certiquality S.r.l. n. 7889, IQNet n. IT-38050

Visto l'art. 102, secondo comma, del D. L.vo n. 50/2016;

ATTESTA

che Elettrica Gover srl di Codroipo ha regolarmente eseguito i "Lavori di integrazione antincendio ambulatori" (Codice CUP C94E17000190003 - Codice CIG Z373991FC1) per complessivi Euro 6.471,70 (al netto di IVA) i quali possono essere liquidati.

Il Direttore dei lavori
Ing. Vito Suklan

L'impresa
Elettrica Gover srl

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Elena Clio Pavan