

 <p>IRCCS Burlo Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste</p>	
	
 <p>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</p>	
<p>DIREZIONE AMMINISTRATIVA</p>	
<p>34137 Trieste, via dell'Istria 65/1 tel. +39 040 3785.225 fax +39 040 666019</p>	<p>cf. 00124430323 email: direzione.amministrativa@burlo.trieste.it pec: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it</p>

L'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta, dell'art. 18, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante il versamento una tantum al momento della stipulazione del contratto dell'importo previsto nella Tabella contenuta nell'Allegato I.4 al decreto medesimo

Prot.

Cl.

Trieste, data della firma digitale

Oggetto: Spostamento delle linee elettriche interrato esterne a servizio della palazzina "poliambulatorio" (Codice CUP C92C24000030002 – CIG B6AD017030)

Impresa: FASS S.r.l. Via dell'Industria, 28 30028 San Michele al Tagliamento (VE)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ART. 116 DEL D.LGS N. 36/2023

Premesso che:

- con det. dirigenziale n. 103 dd. 05-05-2025 il lavoro in oggetto è stato affidato all'impresa FASS S.r.l., Via dell'Industria, 28 30028 San Michele al Tagliamento (VE), per l'importo di Euro 2.708,36 – inclusi Euro 2.059,23 per manodopera – a cui vanno aggiunti Euro 575,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 3.283,68 (al netto di IVA 22%);
- in data 06-05-2025 con il prot. N° 5400 è stato stipulato il contratto per scambio di corrispondenza con l'impresa affidataria ai sensi dell'art. 18 comma 1 d.lgs. 36/2023;
- il lavoro consisteva nelle seguenti lavorazioni:
 - sollevamento e posa dei cavidotti e dei conduttori in essi alloggiati, dall'attuale sede in quella già predisposta con scavo a terra;
 - recupero dei conduttori verso i quadri elettrici compreso il loro taglio e attestazione nelle morsettiere, compreso altresì il taglio ed il collegamento dei cavidotti;
 - verifiche complessive dei corretti collegamenti
- il giorno 10-05-2025 sono stati eseguiti i lavori così come da Piano di lavoro CEI 11-27 sottoscritto dalle parti interessate;
- causa un errore nel collegamento, con inversione del conduttore di neutro con una fase, ha comportato danneggiamenti all'impianto elettrico ed antincendio dell'Edificio civico 59;
- successivamente, in data 14-05-2025, il RUP ha inviato la nota prot. 5730 con la quale l'Istituto si riservava la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza dell'evento occorso;

Direzione Amministrativa

Struttura competente: S.C. Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica
 Responsabile della struttura: *Ing. Michele Ferrin*
 Responsabile del Procedimento/Procedura: *ing. Michele Ferrin*
 Responsabile dell'Istruttoria: arch. Davide Stefani
 ● tel: 040.3785.241
 ● e-mail: direzione.technica@burlo.trieste.it
 ● posta certificata: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO
9001:2008

Certificato CISO/Certiquality S.r.l. n.7889, IQNet
n. IT-38050

- l'impresa FASS ha provveduto fin da subito alla sostituzione di tutti i dispositivi danneggiati conseguentemente all'errore di collegamento, necessitando dell'assistenza della SIRAM SpA, concessionaria per i servizi integrati, energetici, idrici, di facility management dello scrivente Istituto;
- in data 06-11-2025 la SIRAM SpA, ha inviato un consuntivo per le menzionate assistenze post danneggiamento, per un importo pari ad euro 2.124,74 (iva esclusa);
- il conto finale pertanto risulta:

importo lavori (inclusa manodopera)	Euro	2.708,36
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>Euro</u>	<u>575,32</u>
TOTALE FINALE DOVUTO	Euro	3.283,68

Tutto ciò premesso e considerato che:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità alle indicazioni della lettera d'invito ed in tempo utile contrattuale;
- i lavori sono stati contabilizzati a corpo;
- lo stato finale ammonta complessivamente ad Euro 1.158,94 (IVA esclusa);
- in corso dell'esecuzione non sono stati corrisposti all'Impresa acconti;
- i lavori risultano pienamente collaudabili;
- è stata accertata la regolarità tecnico-contabile
- è stata presentata la Dichiarazione di conformità n.47 Aggiornamento 1 -C.23.061;
- è stata accertata la regolarità contributiva con DURC prot. INPS_ 47574885 dd.25-09-2025;
- l'attestazione di congruità D.M. 143 del 25-06-21 con codice univoco CNCEC9013273632 dd. 11-07-2025 ha dato esito positivo

Visti l'art. 116 e l'all. II.14, SEZ. III del D. Lgs n. 36/2023;

CERTIFICA

che l'Impresa FASS S.r.l. Via dell'Industria, 28 30028 San Michele al Tagliamento (VE) C. Fisc e P.IVA 03798250274 ha regolarmente eseguito i lavori di spostamento delle linee elettriche interrato esterne a servizio della palazzina "poliambulatorio" (Codice CUP C92C24000030002 – CIG B6AD017030) - per complessivi Euro 3.283,68 (IVA esclusa).

In sede di pagamento del prezzo d'appalto, sulla fattura, pari ad Euro 3.283,68, verranno compensati gli oneri per le necessarie assistenze della SIRAM SpA, concessionaria per i servizi integrati, energetici, idrici, di facility management dello scrivente Istituto, pari ad Euro 2.124,74, ed all'Appaltatore sarà pertanto liquidata la somma di Euro 1.158,94 (IVA esclusa).

Letto, confermato e sottoscritto in Trieste (*data firma digitale*)

per l'Impresa

Il D.L.

arch. Davide Stefani

il RUP

ing. Michele Ferrin