

DETERMINAZIONE

N. 7 DEL 22/01/2026

OGGETTO: "Predisposizioni impianto elettrico a servizio del monitoraggio da remoto per il reparto di neuropsichiatria infantile al terzo e quarto piano dell'Edificio Ospedale" (CUP C92C24000030002- CIG B80DA07FF1). Appaltatore: Siram S.p.A. di Milano (C.F. e P.I. 08786190150). Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Spesa complessiva a carico dell'Istituto pari a Euro 44.497,70 (IVA inclusa)

Sottoscritta dal
Responsabile della S.C. Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica
ing. Michele Ferrin

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	<i>Profilo della regolarità contabile</i>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ing. Michele Ferrin DATA 13 gennaio 2026	dott.ssa Alessandra Rachelli DATA 13 gennaio 2026

Visto l'“Atto aziendale dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste” adottato con decreto n. 131 d.d. 03.05.2023;

richiamati:

- il decreto n. 349 del 24.12.2025 di “Approvazione del PAO 2026 ai sensi della DGR 1507/2025”;

- il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, approvato con decreto n. 254 del 17.11.2023, vigente alla data dell'affidamento dell'appalto in oggetto;

- il Regolamento per la disciplina delle responsabilità e delle competenze dirigenziali nell'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, approvato con decreto n. 213 del 26.08.2025, e le schede sinottiche a corredo dello stesso che individuano competenze e funzioni delegate alla S.C. Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica;

rilevato che tale scheda sinottica individua la S.C. Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica quale articolazione aziendale deputata alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, del patrimonio immobiliare dell'Istituto, compresi gli impianti tecnologici;

preso atto che con decreto del Direttore Generale n. 281/2025 del 29.10.2025 è stato attribuito, all'ing. Michele Ferrin, l'incarico di Direttore della S.C. Gestione Tecnica Edile e Impiantistica dell'Istituto, con l'attribuzione delle funzioni di RUP per tutti i contratti, affidamenti e investimenti di competenza della Struttura;

ricordato che con decreto n. 24 d.d. 16.02.2024, è stato approvato il Programma Triennale degli Investimenti anni 2024-2026 in cui è inserita l'opera denominata “Lavori vari mantenimento strutture fino al trasferimento” del valore complessivo di € 350.000,00, che comprende interventi di importo singolo inferiore a € 100.000,00;

ravvisata la necessità dell'Istituto di eseguire lavori per la realizzazione delle predisposizioni dell'impianto elettrico e della rete trasmissione dati per l'installazione di un impianto di monitoraggio da remoto per il reparto di Neuropsichiatria infantile;

preso atto che con determinazione dirigenziale n. 176 del 29.08.2025 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dagli uffici interni dell'Istituto;

considerato che, con la summenzionata determinazione dirigenziale n. 176/2025, per le motivazioni ivi addotte, è stato deciso di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del d.lgs.

36/2023 e dell'art. 1, comma 3, del contratto di concessione multiservizi (Codice CUP C91B20000560003 - Codice CIG 8791317849), all'impresa Siram S.p.A. - mandataria del Raggruppamento Concessionario e unica impresa in possesso dei requisiti speciali - l'appalto dei lavori di *"Predisposizioni impianto elettrico a servizio del monitoraggio da remoto per il reparto di neuropsichiatria infantile al terzo e quarto piano dell'Edificio Ospedale"* (Codice CUP C92C24000030002 - CIG B80DA07FF1) per l'importo di € 29.259,18 (di cui € 13.735,15 per manodopera), a cui vanno aggiunti € 1.080,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 30.339,18 (al netto di IVA 22%) come riportato nel seguente quadro economico:

A. LAVORI	€
A.1 Lavori	29.259,18
<i>di cui manodopera</i>	13.375,15
A.2 oneri per la sicurezza	1.080,00
TOTALE LAVORI	30.339,18
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 22% di A	6.674,62
B.2 Fondo ex art. 45 D.Lgs. 36/2023	606,78
B.4 Imprevisti	379,42
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	7.660,82
TOTALE (A+B)	38.000,00

tenuto conto che l'Istituto ha stipulato un Accordo quadro con l'arch. Roberto Flaminio c/o Studio Tecnico Archidomus di Trieste ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. n. 36/2023, per lo svolgimento di servizi di ingegneria e architettura di coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (Codice CIG B1318C6991), non essendoci, all'interno dell'Istituto, personale in possesso dei requisiti per l'espletamento di tali attività;

riscontrato, pertanto, che con nota prot. GEN-A n. 10718/2025 del 15.09.2025, è stato affidato, al medesimo professionista arch. Roberto Flaminio, l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per l'opera *"Predisposizioni impianto elettrico a servizio del monitoraggio da remoto per il reparto di neuropsichiatria infantile al terzo e quarto piano dell'Edificio Ospedale"* (CUP C92C24000030002 - CIG B836C8ABBD), quantificato secondo quanto previsto dall'art. 6 della lettera di invito di cui alla RdO rfq_63186 espletata, ammonta a 2.406,65 (*duemilaquattrocentosei/65*) - al netto di CNPAIA 4% (€ 96,27) e IVA 22% (€ 550,64) per complessivi € 3.053,56;

dato atto che i lavori hanno avuto inizio in data 10.09.2025 e per la durata contrattuale di 30 giorni naturali e consecutivi;

riscontrato che i lavori si sono conclusi in data 08.10.2025, data di emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori;

constatata la conclusione dell'appalto, è doveroso procedere al collaudo e alla chiusura contabile dell'opera, considerato che, a norma dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, il Certificato di Collaudo può essere sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) redatto dal Direttore dei Lavori oppure dal RUP;

considerato che durante l'esecuzione delle opere si è resa necessaria, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, l'esecuzione di lavori supplementari, non prevedibili al momento dell'affidamento e strettamente necessari al completamento dell'opera, il cui affidamento ad altro contraente risultava impraticabile per motivi tecnici e avrebbe comportato notevoli disagi per la Stazione Appaltante, per complessivi € 3.631,43, di cui € 172,86 per oneri di sicurezza, il tutto al netto di IVA;

verificato che, in data 17.12.2025, il Direttore dei Lavori ing. Vito Suklan ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento – registrato sub prot. GEN/INT n. 07/2026 d.d. 07.01.2026 e allegato al presente atto sub "1", che accerta l'avvenuta esecuzione di prestazioni conformi al contratto per l'importo di € 30.339,18 inclusi oneri di sicurezza (al netto € 6.674,62 per IVA 22%) a cui vanno aggiunte le lavorazioni complementari ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023 per l'importo di € 3.631,43 (al netto IVA), rilevando che la somma complessiva dei lavori ammonta a € 33.970,61 (IVA esclusa);

osservato che l'appaltatore ha sottoscritto senza riserva i documenti di contabilità dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione;

quantificato il costo complessivo dell'intervento nell'importo di € 44.497,70 (IVA inclusa), definito secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	EURO
Lavori (inclusi lavori complementari)	33.970,61
IVA 22%	7.473,53
TOTALE LAVORI (IVA inclusa)	41.444,14
Spese tecniche (al lordo CNPAIA e IVA)	3.053,56
TOTALE	44.497,70
Importo stanziato	38.000,00
Maggiore spesa	6.497,70

ritenuto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) allegato *sub "1"* e di procedere al pagamento del prezzo d'appalto all'impresa Siram S.p.A., come sopra quantificato;

ritenuto, pertanto, di approvare il costo complessivo dell'opera, pari a € 44.497,70 (IVA inclusa), dando atto che la maggior spesa € 6.497,70 dell'opera trova copertura a valere sulla stessa fonte di finanziamento dei lavori principali e, quindi, il finanziamento regionale di € 220.000,00 destinato per *"attività finalizzata al mantenimento della struttura fino al trasferimento presso la nuova sede"*, assegnato con DGR n. 1707 del 14.11.2024 e relativo decreto di concessione n. 60736/GRFVG del 28.11.2024;

accertata la regolarità degli atti,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA

S.C. Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica

D E T E R M I N A

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) dell'appalto di *"Predisposizioni impianto elettrico a servizio del monitoraggio da remoto per il reparto di neuropsichiatria infantile al terzo e quarto piano dell'Edificio Ospedale"* (Codice CUP C92C24000030002 – CIG B80DA07FF1), emesso in data 17.12.2025 dall'ing. Vito Suklan – registrato *sub prot.* GEN/INT n. 07/2026 d.d. 07.01.2026 e allegato al presente atto *sub "1"* – che accerta l'avvenuta esecuzione, da parte dell'impresa Siram S.p.A., delle prestazioni per l'importo di € 30.339,18 (al netto di IVA 22%), a cui vanno aggiunte le lavorazioni complementari ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023 per l'importo di € 3.631,43 (IVA inclusa), rilevando che la somma complessiva dei lavori ammonta a € 33.970,61 (al netto IVA);
2. di procedere al pagamento all'Appaltatore del saldo del prezzo d'appalto, per l'importo di € 33.970,61 (al netto IVA);
3. di approvare il costo complessivo dell'intervento nell'importo di € 44.497,70 (IVA inclusa), definito secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	EURO
Lavori (inclusi lavori complementari)	33.970,61
IVA 22%	7.473,53
Spese tecniche (al lordo CNPAIA e IVA)	3.053,56

TOTALE	44.497,70
Importo stanziato	38.000,00
Maggiore spesa	6.497,70

4. di approvare il costo complessivo dell'opera, pari a € 44.497,70 (IVA inclusa), dando atto che la maggior spesa di € 6.497,70 trova copertura a valere sullo stesso finanziamento dei lavori principali, ossia la quota destinata alla riqualificazione di parte degli spazi dell'attuale comprensorio ospedaliero, del finanziamento regionale assegnato con DGR n. 1707 del 14.11.2024 e relativo decreto di concessione n. 60736/GRFVG del 28.11.2024, destinata per *"attività finalizzata al mantenimento della struttura fino al trasferimento presso la nuova sede"*;

Si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento è pari a € 44.497,70 e, per effetto del presente atto viene imputata direttamente conto 20.200.200 *"Fabbricati strumentali (indisponibili)"* e trova copertura sul conto 200.200.300.100 *"Contributi regionali in c/capitale indistinti"*.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 e ss.mm., dalla data di pubblicazione all'Albo Aziendale telematico.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA, EDILE E IMPIANTISTICA
ING. MICHELE FERRIN DATA 22/01/2026 <i>Atto firmato digitalmente</i>

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MICHELE FERRIN

CODICE FISCALE: FRRMHL65C26G888Q

DATA FIRMA: 27/01/2026 10:45:31

IMPRONTA: 79AD700319C2FA808071808227B99521E077FA65E9FACB106322B473812280CA
E077FA65E9FACB106322B473812280CA378BC2CE8DBF96D5B8D01CF6A365358D
378BC2CE8DBF96D5B8D01CF6A365358D2D388DC782EB2CBDA399CCD06D5C9E61
2D388DC782EB2CBDA399CCD06D5C9E6184EC939C35BE9A27C490BE2EEBD4D357