

## DETERMINAZIONE

N. 195 DEL 30/09/2025

**OGGETTO:** "Realizzazione nuovo laboratorio di biochimica" (Codice CUP C91B24000010002 - Codice CIG B12B5C9983). Appaltatore: impresa Siram S.p.A. di Milano. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Spesa complessiva di € 129.867,93 (al lordo delle somme a disposizione dell'Amministrazione).

**Sottoscritta dal**  
**Responsabile della S.C. Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica**  
**dott. Dario Carlevaris**

individuato con decreto del Direttore Generale n.71 del 17.06.2019

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	<i>Profilo della regolarità contabile</i>
<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA</b>
<b>ing. Elena Clio Pavan</b> DATA 11 september 2025	<b>dott.ssa Alessandra Rachelli</b> DATA 30 september 2025

**Visto** l' "Atto aziendale dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste" adottato con decreto n. 131 d.d. 03.05.2023;

**richiamati:**

- il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS Burlo Garofolo, approvato con decreto nr. 254 del 17.11.2023, vigente alla data dell'affidamento dell'appalto in oggetto;

- il Regolamento per la disciplina delle responsabilità e delle competenze dirigenziali nell'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, approvato con decreto n. 213 del 26.08.2025, e le schede sinottiche a corredo dello stesso che individuano competenze e funzioni delegate alla S.C. Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica e alla S.C. Ingegneria Clinica, Informatica e Approvvigionamenti;

**rilevato** che tale scheda sinottica individua la S.C. Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica quale articolazione aziendale deputata alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, del patrimonio immobiliare dell'Istituto";

**richiamata**, altresì, la nota del Direttore Generale dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo (*sub* prot. GEN/INT n. 2161 del 04.09.2025) mediante la quale il dott. Dario Carlevaris, dirigente amministrativo dell'Istituto, viene designato direttore temporaneo della S.C. Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica;

**richiamata**, infine la nota prot. GEN/INT n. 2208 dell'11.09.2025 a firma del Direttore Generale con cui è stato disposto che le funzioni di RUP, per i procedimenti in corso presso la SC Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica, permangono in carico all'ing. Elena Clio Pavan, dirigente tecnico in comando presso l'Istituto, fino al conferimento di nuovo incarico di Direttore della SC Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica;

**premess**o che nel Programma Triennale degli Investimenti Edili e Impiantistici per gli anni 2024-2026, adottato con decreto n. 24 d.d. 16.02.2024, è inserita l'opera "Realizzazione di un nuovo laboratorio di biochimica" (Codice CUP C91B24000010002) del valore di € 130.000,00 finalizzata ad ampliare gli spazi dedicati all'attività di ricerca scientifica al piano terra della Palazzina Laboratori;

**preso atto** che con determinazione dirigenziale n. 77 del 20.03.2024 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dagli uffici interni dell'Istituto, sviluppando le indicazioni del D.I.P.;

**considerato** che, con determinazione dirigenziale n. 105 del 12.04.2025, per le motivazioni ivi addotte, è stato deciso di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 3, del contratto di concessione multiservizi (Codice CUP C91B20000560003 - Codice CIG 8791317849), all'impresa Siram S.p.A. - mandataria del Raggruppamento Concessionario e unica impresa in possesso dei requisiti speciali - l'appalto dei lavori di "Realizzazione nuovo laboratorio di biochimica" (Codice CUP C91B24000010002 - Codice CIG B12B5C9983) per l'importo di € 114.069,32 (di cui Euro 5.691,27 per manodopera) a cui vanno aggiunti € 3.992,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 118.061,75 (il tutto al netto di IVA in misura del 10%), come riportato nel seguente quadro economico:

<b>A. LAVORI</b>	<b>€</b>
A.1. Lavori	114.069,32
A.2 Manodopera	5.691,27
A.3 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.992,43
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>118.061,75</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1 IVA 10% di A	11.806,75
B.2 Imprevisti	132,07
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>11.938,25</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>130.000,00</b>

**dato atto** che i lavori hanno avuto inizio in data 04.06.2022 per una durata contrattualmente prevista in 30 giorni;

**osservato** che in data 04.07.2024 è stato emesso il Certificato Ultimazione Lavori nel quale si dichiaravano ultimati i lavori, fatta eccezione per alcuni elementi di dettaglio per i quali venivano assegnati all'impresa 15 giorni per completarli e, pertanto, entro il 19.07.2024;

**atteso che** il Direttore dei Lavori ha effettuato un sopralluogo in data 22.07.2024, rilevando che i suddetti lavori di dettaglio non erano ancora stati completati e nemmeno iniziati e, pertanto, ha dichiarato l'inefficacia del Certificato Ultimazione Lavori e l'applicabilità della penale per ritardo a decorrere dal 19.07.2024;

**ravvisato** che con nota PEC prot. GEN-A n. 8009/2024 d.d. 24.07.2024 il RUP, ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha comminato la penale pari a € 118,06 per ogni giorno di ritardo a decorrere dal 19.07.2024, con riserva di quantificare l'importo finale ad accertata ultimazione dei lavori;

**tenuto conto** che il Direttore dei Lavori ha, quindi, accertato l'avvenuta ultimazione in data 29.07.2024 e riemesso un nuovo Certificato di Ultimazione Lavori - conservato sub prot. GEN/INT n. 1894/2024 dd. 07.08.2024 - con attestando un ritardo di 10 giorni ai fini della quantificazione della penale;

**visto**, quindi, che con nota prot. GEN-A n. 8545/2024 del 08.08.2024 il RUP ha quantificato la penale comminata con la menzionata nota prot. GEN-A n. 8009/2024, nell'importo di € 1.180,60, corrispondente a 10 giorni di ritardo e con successiva nota prot. GEN-A n. 8617/2024 del 13.08.2024 è stata trasmessa all'Appaltatore la nota di debito n. 2024/9323 emessa da questo Istituto per l'importo della penale;

**posto** che, essendo conclusi i lavori è doveroso procedere al collaudo e alla chiusura contabile dell'opera e, considerato, al riguardo, che, a norma dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, per lavori di importo fino a € 150.000,00 il Certificato di Collaudo può essere sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) redatto dal Direttore dei Lavori;

**preso atto** che, in data 21.08.2025, il Direttore dei Lavori, ing. Vito Suklan, in forza alla S.C. Gestione Tecnica, Edile Impiantistica, ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera - registrato *sub* prot. GEN/INT n. 2118/2024 d.d. 28.08.2025 e allegato al presente atto *sub* "1";

**riscontrata** nel predetto CRE l'avvenuta esecuzione, da parte dell'impresa Siram S.p.A., delle lavorazioni pari a € 114.069,32 a cui vanno aggiunti € 3.992,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 118.061,75 (al netto di IVA 10%);

**verificato** che l'appaltatore ha sottoscritto senza riserva i documenti di contabilità dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione, che non è stato necessario pubblicare avvisi *ad opponendum* in quanto l'opera è stata realizzata interamente su aree di proprietà dell'Istituto committente;

**tenuto conto** che non sono stati corrisposti acconti in corso d'opera e, quindi, viene riconosciuto all'Appaltatore il credito di € 118.061,75 (al netto di IVA 10%), accertato nel CRE, disponendo che, in sede di pagamento, venga operata la compensazione contabile con la nota di debito n. 2024/9323 sopra menzionata, liquidando all'Appaltatore la somma di € 116.881,15 (al netto di IVA 10%);

**quantificato** il costo complessivo dell'intervento nell'importo di € 129.867,93 (IVA inclusa), definito secondo il seguente quadro economico:

Lavori eseguiti inclusi oneri per la sicurezza	€ 118.061,75
IVA 10%	€ 11.806,18
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 129.867,93</b>
<b>Somma stanziata</b>	<b>€ 130.000,00</b>
<b>Economia di spesa</b>	<b>€ 132,07</b>

**ritenuto** di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) allegato *sub* "1" e di procedere al pagamento del prezzo d'appalto all'impresa Siram S.p.A., come sopra quantificato;

**ritenuto**, pertanto, di approvare il costo complessivo dell'opera, pari a € 129.867,93 (IVA inclusa), dando atto che la spesa trova copertura a valere sul finanziamento di € 2.722.500,00 concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia con DGR n. 1849 d.d. 23.11.2023 e relativo decreto 57001/GRFVG d.d. 27.11.2023;

**accertata** l'economia di spesa di € 132,07 rispetto alla somma di € 130.000,00 stanziata per la realizzazione l'opera stabilendone la devoluzione per il finanziamento di altre opere;

**accertata** la regolarità degli atti,

#### D E T E R M I N A

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) dei lavori di *"Realizzazione nuovo laboratorio di biochimica"* (Codice CUP C91B24000010002 - Codice CIG B12B5C9983) emesso in data 21.08.2025 dal Direttore dei Lavori, ing. Vito Suklan - registrato *sub* prot. GEN/INT n. 2118/2024 d.d. 28.08.2025 e allegato al presente atto *sub* "1" - che accerta l'avvenuta esecuzione, da parte dell'impresa Siram S.p.A., di lavori per l'importo di € 118.061,75 (al netto di IVA 10%), e l'applicazione della penale per ritardo di € 1.180,60;
2. di approvare il costo complessivo dell'intervento nell'importo di 129.867,93 (IVA inclusa), definito secondo il seguente quadro economico:

Lavori eseguiti inclusi oneri per la sicurezza	€ 118.061,75
IVA 10%	€ 11.806,18
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 129.867,93</b>
<b>Somma stanziata</b>	<b>€ 130.000,00</b>
<b>Economia di spesa</b>	<b>€ 132,07</b>

3. di procedere al pagamento nei termini di legge del prezzo d'appalto all'Appaltatore, impresa Siram S.p.A., per l'importo di € 118.061,75 (al netto IVA 10%);

4. di disporre che, in sede di pagamento del prezzo d'appalto di cui al precedente punto 3, venga operata la compensazione contabile con la nota di debito n. 2024/9323 dell'importo di € 1.180,60 emessa a titolo di penale per ritardo nell'ultimazione dei lavori, liquidando all'Appaltatore la somma di € 116.881,15 (al netto di IVA 10%);
5. di dar atto che il costo complessivo dell'opera, pari a € 129.867,93 (IVA inclusa), trova copertura a valere sul finanziamento di € 2.722.500,00 concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia con DGR n. 1849 d.d. 23.11.2023 e relativo decreto 57001/GRFVG d.d. 27.11.2023;
6. di accertare l'economia di spesa di € 132,07 sul finanziamento di € 2.722.500,00 concesso dalle Regione Friuli Venezia Giulia, con DGR n. 1849 d.d. 23.11.2023 e relativo decreto 57001/GRFVG d.d. 27.11.2023, che viene devoluta per la realizzazione di altre opere.

La spesa complessiva conseguente dal presente provvedimento è pari a € 129.867,93 che, per effetto del presente atto, viene imputata direttamente al conto 20.200.200 "Fabbricati strumentali (indisponibili)" e trova copertura sul conto 200.200.300.100 "Contributi regionali in c/capitale indistinti".

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

<b>IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA, EDILE E IMPIANTISTICA</b>
DOTT. DARIO CARLEVARIS
DATA 30/09/2025
<i>Atto firmato digitalmente</i>

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DARIO CARLEVARIS

CODICE FISCALE: CRLDRA62R28L424K

DATA FIRMA: 30/09/2025 16:03:22

IMPRONTA: 619B903B32EC1946DD9939399D8AFBB2039C53FF17593BF5858F63897652E7BE  
039C53FF17593BF5858F63897652E7BEDCD244E5196E8A1D591E00C29AC118D6  
DCD244E5196E8A1D591E00C29AC118D69996A84091257EABD129947873E91E8F  
9996A84091257EABD129947873E91E8F33C7934BD112A23A33D40659D72F2761