



Trieste, data della firma digitale

**Oggetto: Rinforzo grate di sostegno bombole aria medicale.
Perizia giustificativa di spesa ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016.**

Facendo seguito al verbale di somma urgenza dd. 24.03.2022, la presente perizia giustificativa di spesa evidenzia motivazioni tempi e costi di realizzazione dell'intervento in oggetto al fine di individuare la relativa copertura economica.

In data 24 marzo 2022, a seguito della segnalazione all'ufficio tecnico, da parte del tecnico Air Liquide, in presidio presso l'Istituto, della avvenuta deformazione delle grate metalliche di sostegno dei pacchi bombole di aria medicale, è stato eseguito un sopralluogo con la Ditta Serramenti Roberti s.r.l. che ha appena terminato il contratto aperto di opere da fabbro, in quanto a conoscenza del problema e delle procedure dell'Istituto, per valutare l'entità dell'urgenza del lavoro e verificare lo stato di fatto delle grate oggetto di segnalazione.

Trasmesso il verbale di somma urgenza, la Ditta Serramenti Roberti s.r.l. si è immediatamente attivata individuando i mezzi necessari all'intervento e concordando con l'Istituto orari e modalità di intervento in modo da coordinarsi con l'operazione di sostituzione delle bombole gas medicali.

Le operazioni propedeutiche sono state eseguite prima dell'intervento di sostituzione delle bombole, avvenuto in data 5 aprile 2022, durante il quale è stato effettuato l'intervento principale di rinforzo delle grate.

La stima delle attività svolte e delle maestranze impiegate è di Euro 591,60 oltre all'IVA; tale spesa comprende:

- Applicazione di supporti in legno tagliati a misura e posizionati sotto alle grate esistenti per estrazione in sicurezza dei pallet bombole;
- Lievo grate esistenti
- Fornitura e posa in opera di supporti in ferro tagliati a misura completi di staffe di sostegno

Direzione Amministrativa

Struttura competente: SC Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale

Responsabile della struttura: *Ing. Elena Clio Pavan*

Responsabile del Procedimento/Procedura: *ing. Elena Clio Pavan*

Responsabile dell'Istruttoria: *Ing. Vito Suklan*

● tel: 040.3785.241

● e-mail: direzione.technica@burlo.trieste.it

● posta certificata: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO
9001:2008

Certificato CISO/Certiquality S.r.l. n.7889, IQNet
n. IT-38050

- Riposizionamento grate

Il tecnico incaricato di seguire tale attività è stato individuato nell'ing. Vito Suklan, che ha svolto le attività di sopralluogo e organizzazione delle attività di cantiere.

Per l'intervento complessivo si prevede il seguente quadro economico di spesa:

	Euro
A. LAVORI	
A.1 Lavori	580,00 €
A.2 Oneri di sicurezza	11,60 €
TOTALE LAVORI	591,60 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 22%	130,15 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	130,15 €
TOTALE (A+B)	721,75 €

Il Tecnico Incaricato
Ing. Vito Suklan