

Trieste, 10/08/2022

Oggetto: Ampliamento copertura prospiciente gli ambulatori del pronto soccorso dalla nuova

sala d'attesa alla camera calda.

Perizia giustificativa di spesa ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016.

Facendo seguito al verbale di somma urgenza dd. 09.11.2021, la presente perizia giustificativa di spesa evidenzia motivazioni tempi e costi di realizzazione dell'intervento in oggetto al fine di individuare la relativa copertura economica.

In data 08 novembre 2021, a seguito dell'incontro dell'"Unità *di crisi COVID-19*", è emersa la necessità di ampliare le aree di attesa del pronto soccorso in quanto il numero di utenti sospetti che si rivolgono in emergenza all'Istituto era in esponenziale aumento. I lavori di potenziamento delle reti ospedaliere ai sensi del DL. 34/2020, con particolare riferimento alle aree di pronto soccorso, completati nel mese di gennaio 2021 hanno consentito il raddoppio dei triage e degli ambulatori in modo da gestire su percorsi diversi i pazienti con sintomatologia riconducibile al COVID-19 rispetto agli accessi privi dei criteri di sospetta positività. Tuttavia le aree di attesa sono limitate per ragioni di superficie utile disponibile; l'unico modo per aumentare questa superficie di attesa in modo protetto è quella di realizzare una struttura provvisoria con sistemi tubolari, analoga alla struttura della camera calda. Per l'esecuzione dei lavori è stata dunque coinvolta l'Impresa S.C.A. Montaggi S.r.I., ovvero il soggetto fornitore della struttura della camera calda; in data 09/11/2021 è stato eseguito il sopralluogo per verificare la fattibilità e l'entità dell'urgenza del lavoro.

Trasmesso il verbale di somma urgenza, l'Impresa S.C.A. Montaggi S.r.I. si è immediatamente attivata individuando i mezzi necessari all'intervento e concordando con l'Istituto orari e modalità di intervento in modo da non intralciare l'accessibilità al comprensorio, sia pedonale che carrabile.

L'intervento infatti prevede l'esecuzione della struttura in prossimità della corsia di emergenza per i mezzi di soccorso; in questo caso, gli operatori ed eventuali mezzi di trasporto dei materiali non vanno ad intralciare in alcun modo l'accessibilità delle ambulanze alla camera calda del Pronto Soccorso e, in caso di necessità, gli operatori avrebbero temporaneamente sospeso le attività.

Direzione Amministrativa

Struttura competente: SC Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale Responsabile della struttura: *Ing. Elena Clio Pavan* Responsabile del Procedimento/Procedura: *ing. Elena Clio Pavan* Responsabile dell'Istruttoria: *Alessandro D'Orlando*

• tel: 040.3785.241

e-mail: direzione.tecnica@burlo.trieste.it

posta certificata: <u>OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it</u>



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 Certificato CISO/Certiquality S.r.l. n.7889. IONet E' stato individuato il periodo tra l'11 novembre e il 19 novembre 2021 per la fornitura e posa in opera di una struttura di collegamento alla camera calda e ancorata con piastre alla muratura e della fornitura e posa in opera di un telo termorestringente saldato a caldo su tre lati struttura.

In particolare, la posa della struttura è stata eseguita sabato 13 novembre e domenica 14 novembre, ovvero nelle giornate nelle quali risulta esserci minor affluenza di utenti all'interno del Comprensorio.

La stima delle attività svolte e delle maestranze impiegate è di Euro 29.000,00 oltre all'iva, tale spesa comprende:

- Fornitura e posa in opera di struttura a tubo giunto ancorata al suolo mediante piastre a due fori;
- Fornitura e posa in opera di telo termorestringente saldato a caldo su tre lati struttura (un fianco, un lato lungo e copertura).

Il tecnico incaricato a seguire tale attività è stato individuato nel per. Ind. Alessandro D'Orlando, che hanno svolto le attività di sopralluogo, raccordo con la Direzione sanitaria, con il servizio comunicazione per la gestione della notizia verso l'utenza e organizzazione delle attività di cantiere.

Per l'intervento complessivo si prevede il seguente quadro economico di spesa:

	Euro
A. LAVORI	
A.1 Lavori oneri di sicurezza compresi	29.000,00 €
TOTALE LAVORI	29.000,00€
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 22%	6.380,00€
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	6.380,00 €
TOTALE (A+B)	35.380,00 €

Alessandro D'Orlando

Allegati:

1. verbale di somma urgenza dd. 09/11/2021 prot.int. 1748

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale)

Mod 0103V*5

pag.2 di 2