

DETERMINAZIONE

N. 25 DEL 26/01/2024

OGGETTO: Realizzazione della struttura di una nuova cabina di trasformazione e relativa rete di distribuzione a valle della stessa e opere accessorie a servizio del comprensorio ex Opera di San Giuseppe” (Codice CUP C98I22001650009; CIG 9927243C12). Appaltatore: Fass S.r.l. Approvazione perizia di variante n. 1. Modifica imputazione contabile. Spesa complessiva pari a € 355.000,00 (al lordo delle somme a disposizione).

Sottoscritta dal
Responsabile della S.C. Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica
ing. Elena Clio Pavan
 individuato con decreto del Direttore Generale n.43 del 06.04.2020

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	<i>Profilo della regolarità contabile</i>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ing. Elena Clio Pavan DATA 25 gennaio 2024	Dario Carlevaris DATA 26 gennaio 2024

Richiamato il decreto n. 283 del 29.12.2023 avente per oggetto: *“Esercizio provvisorio del bilancio 2024 nelle more dell’adozione del Piano Annuale e Bilancio Preventivo 2024”*;

richiamato, altresì, il decreto n. 177 del 27.06.2023 di *“Approvazione del Programma Triennale degli Investimenti anni 2023-2025 variazione n. 1 e dell’Elenco Annuale degli Investimenti 2023 variazione n. 1”*;

constatato che, con determinazione dirigenziale n. 224 del 29.06.2023, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’opera e il seguente quadro economico di spesa per i lavori di *“Realizzazione della struttura di una nuova cabina di trasformazione e relativa rete di distribuzione a valle della stessa e opere accessorie a servizio del comprensorio ex Opera di San Giuseppe”* (Codice CUP C98I22001650009 - Codice CIG 9927243C12) del valore di € 350.000,00;

premesso che quest’Istituto, con determinazione dirigenziale n. 275/2023 d.d. 11.08.2023, ha affidato all’impresa Fass S.r.l. l’appalto lavori di *“Realizzazione della struttura di una nuova cabina di trasformazione e relativa rete di distribuzione a valle della stessa e opere accessorie a servizio del comprensorio ex Opera di San Giuseppe”* (Codice CUP C98I22001650009 - Codice CIG 9927243C12) per l’importo di € 214.028,78;

precisato che, ai sensi dell’art. 226 comma 2 del d.lgs. 36/2023, al presente appalto continua ad applicarsi il d.lgs. 50/2016 in corso d’opera;

evidenziato che, nella citata determinazione dirigenziale n. 275/2023, di affidamento dell’appalto, è stato stabilito di accantonare l’economia derivante dal ribasso offerto, al fine di fronteggiare eventuali imprevisti che dovessero presentarsi nel corso della realizzazione dei lavori, definendo così gli importi secondo il seguente quadro economico:

A. LAVORI	€
A.1 Operi Edili e Strutture	42.338,07
A.2 Impianti Elettrici e Speciali	171.690,71
TOTALE LAVORI	214.028,78
A.3 Oneri per la sicurezza	22.299,25
TOTALE A	236.328,03
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€
B.1 IVA (10% di A)	23.632,80
B.2 Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 - 2% di A)	5.215,96
B.3 Spese tecniche (compresi oneri previdenziali e IVA)	55.161,52
B.4 Imprevisti	29.661,69
TOTALE B	113.671,97
TOTALE (A+B)	350.000,00

richiamata la nota prot. GEN-A n. 7100/2023 d.d. 19.06.2023 con la quale è stato affidato, all’ing. Fabio Marassi, l’incarico professionale di collaudo statico delle opere strutturali relative ai lavori di *“Realizzazione della struttura di una nuova cabina di trasformazione e relativa rete di*

distribuzione a valle della stessa e opere accessorie a servizio del comprensorio ex Opera di San Giuseppe”, per l’importo di € 2.828,99 al netto di contributo previdenziale al 4% (€ 113,16) e IVA in misura di legge (€ 647,27), per complessivi € 3.589,42, che vengono imputati alla voce “Spese tecniche” del quadro economico dell’opera;

rammentato che, con determinazione dirigenziale n. 339/2023 d.d. 05.10.2023, è stato affidato, all’archeologo Pietro Riavez di Archeotest S.r.l., l’incarico professionale di sorveglianza archeologica per l’opera di *“realizzazione della struttura di una nuova cabina di trasformazione e relativa rete di distribuzione a valle della stessa e opere accessorie a servizio del comprensorio ex Opera di San Giuseppe”* per l’importo di € 3.200,00 oltre a contributo previdenziale 4% (€ 128,00) e IVA 22% (€ 732,16), pari all’importo totale di € 4.060,16 che vengono imputati alla voce “Spese tecniche” del quadro economico dell’opera;

ricordato che, con nota prot. GEN-A n. 12958 d.d. 27.11.2023, è stato affidato, al geom. Federico Serafini, l’incarico professionale di *“inserimento in mappa della cabina elettrica e censimento al N.C.E.U”* (Codice CUP C98I22001650009 - Codice CIG Z573D50711) per l’importo di € 900,00 a corpo, oltre al rimborso delle spese documentate - al netto di oneri previdenziali al 5% (€ 45,00) e IVA in misura di legge (€ 207,90), per complessivi € 1.152,90, che vengono imputati alla voce “Spese tecniche” del quadro economico dell’opera;

tenuto conto che con l’impresa Fass S.r.l. è stato stipulato il contratto d’appalto (reg. n. 1497 del 08.09.2023) e che i lavori hanno avuto inizio in data 19.09.2022, per una durata prevista di 100 giorni naturali e consecutivi coincidente con il giorno 27.12.2023;

dato atto che nel frattempo l’appaltatore, con nota prot. n. 14052 del 22.12.2022, ha presentato istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori e che il RUP, ing. Elena Clio Pavan, ha richiesto, con nota prot. GEN-A n. 14086/2023, il relativo parere di competenza del Direttore dei Lavori, ing. Massimo Messina dello studio STI CUBE – Studio Tecnico Associato di Massimo Messina e Stefano Ricatti, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del d.lgs. 50/2016;

preso atto che, acquisito il parere del Direttore dei Lavori, con nota agli atti *sub* prot. GEN-A n. 14149/2023 d.d. 27.12.2023, il RUP ha concesso la proroga di 30 giorni naturali e consecutivi richiesti;

premessso, tuttavia, che è emersa la necessità dell’imminente realizzazione, da parte di AcegasApsAmga di un nuovo punto di consegna provvisoria per una potenza di 75 kW trifase a 400-230 V in prossimità dell’attuale cabina di distribuzione di zona, al fine di consentire l’avvio dell’attività sanitaria presso i nuovi ambulatori dell’edificio al civico 63 del comprensorio ex Opera San Giuseppe;

considerato, quindi, che vi è la necessità di effettuare opere propedeutiche e accessorie finalizzate a ottenere un punto di consegna provvisorio di energia elettrica necessario a consentire l'arrivo dell'attività sanitaria;

rilevato che, il direttore dei lavori, ing. Massimo Messina, ha redatto ai sensi dell'art. 8 del DM 07.03.2018, n. 49, la perizia di variante n. 1 - registrata agli atti *sub* prott. n. 14117 d.d. 27.12.2023, n. 344/2024 d.d. 11.01.2024, n. 417/2024 d.d. 15.01.2024 e n. 863/2024 d.d. 24.01.2024 e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - composta dai seguenti elaborati progettuali:

- a) inquadramento e schemi;
- b) schema atto di sottomissione;
- c) quadro economico;
- d) opere integrative al PSC;
- e) quadro comparativo;
- f) elenco prezzi unitari;
- g) computo metrico estimativo
- h) relazione tecnica e di calcolo;
- i) relazione generale;

tenuto conto che tali interventi, da realizzare in corso d'opera, sono da considerarsi imprevisti e imprevedibili in fase progettuale, analiticamente indicati e qualificati dalla Relazione della perizia di variante, allegata al presente atto *sub* "1", non alterano la natura del contratto e sono, conseguentemente, riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del d.lgs. 50/2016;

accertato che l'importo complessivo dei lavori di perizia ammonta a € 19.049,96 (al netto di IVA), cui vanno aggiunti € 2.870,72 per oneri di sicurezza, collegati alla variante, per un totale di € 21.920,68 che corrisponde al 9,27% dei lavori di contratto, con ciò rientrando nel limite di valore stabilito dall'art. 106, comma 7, d.lgs. 50/2016;

constatato che l'appaltatore ha accettato l'esecuzione dei nuovi lavori sottoscrivendo, per preventiva accettazione, lo schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento dei nuovi prezzi;

ritenuto, pertanto, di approvare la perizia di variante n. 1 costituita da n. 9 elaborati tecnico-amministrativi come sopra indicati;

ritenuto, altresì, di rideterminare il quadro economico dell'opera, a seguito della perizia di variante, nei seguenti importi:

A. LAVORI	Euro
A.1 Lavori da contratto	214.028,78
A.2 Lavori di perizia	19.049,96
TOTALE LAVORI	233.078,74
A.3 Oneri per la sicurezza di contratto	22.299,25
A.4 Oneri per la sicurezza di perizia	2.870,72
TOTALE SICUREZZA	25.169,97
TOTALE A	258.248,71
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 10% su A	25.824,87
B.2 Incentivi per funzioni tecniche	5.215,96
B.3 Spese tecniche (CNPAIA e IVA inclusi)	63.964,00
B.4 Imprevisti	1.746,46
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	96.751,29
TOTALE (A+B) costo intervento	355.000,00
TOTALE STANZIATO	350.000,00
MAGGIORE SPESA	5.000,00

tenuto presente che l'opera era stata provvisoriamente allocata a valere sui fondi ricavati dall'alienazione dell'edificio sito a Trieste in via Combi n. 9 per l'importo di € 350.000,00;

preso atto che con DGR n. 1849 d.d. 23.11.2023 e decreto 57001/2023 è stato concesso all'Istituto il contributo di € 2.722.500,00 finalizzato a dar copertura agli interventi di completamento del comprensorio ex Opera San Giuseppe in cui è espressamente ricompresa la presente opera;

individuata la maggior spesa rispetto all'importo originariamente stanziato nell'importo di € 5.000,00 che trova copertura a valere sulla DGR 1849/2023;

ritenuto, pertanto, di modificare l'imputazione contabile contenuta nelle precedenti determinazioni sopra richiamate, determinando la copertura dell'intero costo dell'opera - pari a (€ 355.000,00) a valere sul finanziamento di € 2.722.500,00 concesso con DGR n. 1849 d.d. 23.11.2023 e relativo al decreto n. 57001/GRFVG d.d. 27.11.2023;

visti il d.lgs. n. 50/2016, la L. 120/2020 come modificata dalla L.108/2021, nonché il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore e il DM 49/2018;

accertata la regolarità degli atti;

D E T E R M I N A

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

1. di approvare la perizia di variante n. 1 dell'appalto dei *"Realizzazione della struttura di una nuova cabina di trasformazione e relativa rete di distribuzione a valle della stessa e opere accessorie a servizio del comprensorio ex Opera di San Giuseppe"* (Codice CUP C98I22001650009 - Codice CIG 9927243C12) redatta ai sensi dell'art. 8 del D.M. 07.03.2019, n. 49 dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, dal Direttore dei Lavori, ing. Massimo Messina, composta dai seguenti elaborati progettuali, conservati agli atti dell'Istituto *sub* prott. n. 14117 d.d. 27.12.2023, n. 344/2024 d.d. 11.01.2024, n. 417/2024 d.d. 15.01.2024 e n. 863/2024 d.d. 24.01.2024 e allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 - a) inquadramento e schemi;
 - b) schema atto di sottomissione;
 - c) quadro economico;
 - d) opere integrative al PSC;
 - e) quadro comparativo;
 - f) elenco prezzi unitari;
 - g) computo metrico estimativo
 - h) relazione tecnica e di calcolo;
 - i) relazione generale;
2. di affidare l'esecuzione dei lavori delle opere principali a Fass S.r.l. che ha sottoscritto, per preventiva accettazione, l'atto di sottomissione;
3. di non concedere ulteriore tempo contrattuale per l'esecuzione delle lavorazioni di variante che, quindi, dovranno essere ultimate entro il termine stabilito per le lavorazioni contrattuali, come da ultimo prorogato dal RUP con nota p prot. GEN-A n. 14149 d.d. 27.12.2023;
4. di quantificare l'importo complessivo dei lavori di perizia ammonta a € 19.049,96 (al netto di IVA), cui vanno aggiunti € 2.870,72 per oneri di sicurezza, collegati alla variante, per un totale di € 21.920,68 che corrisponde al 9,27% dei lavori di contratto, con ciò rientrando nel limite di valore stabilito dall'art. 106, comma 7, d.lgs. 50/2016;
5. di dare atto che è stato affidato, all'ing. Fabio Marassi, l'incarico professionale di collaudo statico delle opere strutturali relative ai lavori di *"Realizzazione della struttura di una nuova cabina di trasformazione e relativa rete di distribuzione a valle della stessa e opere accessorie a servizio del comprensorio ex Opera di San Giuseppe"*, per l'importo di € 2.828,99 al netto di contributo previdenziale e IVA in misura di legge, per complessivi € 3.589,42, che vengono imputati alla voce *"Spese tecniche"* del quadro economico dell'opera;

6. di dare atto, altresì, che è stato affidato, all'archeologo Pietro Riavez di Archeotest S.r.l., l'incarico professionale di sorveglianza archeologica per l'opera di "realizzazione della struttura di una nuova cabina di trasformazione e relativa rete di distribuzione a valle della stessa e opere accessorie a servizio del comprensorio ex Opera di San Giuseppe" per l'importo di € 3.200,00 oltre a contributo previdenziale 4% (€ 128,00) e IVA 22% (€ 732,16), pari all'importo totale di € 4.060,16, che vengono imputati alla voce "Spese tecniche" del quadro economico dell'opera;

7. di dare atto, inoltre, che è stato affidato al geom. Federico Serafini l'incarico professionale di "inserimento in mappa della cabina elettrica e censimento al N.C.E.U" (Codice CUP C98I22001650009 - Codice CIG Z573D50711) per l'importo di € 900,00 a corpo, oltre al rimborso delle spese documentate - al netto di oneri previdenziali al 5% (€ 45,00) e IVA in misura di legge (€ 207,90), per complessivi € 1.152,90, che vengono imputati alla voce "Spese tecniche" del quadro economico dell'opera;

8. di rideterminare, in considerazione di quanto previsto ai precedenti punti 5, 6, 7 e 8, il quadro economico dell'opera nei seguenti importi:

A. LAVORI	Euro
A.1 Lavori da contratto	214.028,78
A.2 Lavori di perizia	19.049,96
TOTALE LAVORI	233.078,74
A.3 Oneri per la sicurezza di contratto	22.299,25
A.4 Oneri per la sicurezza di perizia	2.870,72
TOTALE SICUREZZA	25.169,97
TOTALE A	258.248,71
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 10% su A	25.824,87
B.2 Incentivi per funzioni tecniche	5.215,96
B.3 Spese tecniche (CNPAIA e IVA inclusi)	63.964,00
B.4 Imprevisti	1.746,46
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	96.751,29
TOTALE (A+B) costo intervento	355.000,00
TOTALE STANZIATO	350.000,00
MAGGIORE SPESA	5.000,00

9. di individuare la maggior spesa per l'appalto in oggetto pari a € 5.000,00 rispetto al nuovo importo complessivo di € 355.000,00;

10. di modificare l'imputazione contabile contenuta nelle precedenti determinazioni richiamate ove era stabilito che il costo iniziale dell'opera, pari a € 350.000,00, trovava copertura a valere sui fondi ricavati dall'alienazione dell'edificio sito a Trieste in via Combi n. 9, determinando la copertura dell'intera opera sul finanziamento di € 2.722.500,00 concesso con deliberazione giuntale n. 1849 d.d. 23.11.2023 e relativo al decreto n. 57001/GRFVG d.d. 27.11.2023;

L'onere complessivo relativo al presente provvedimento è di € 355.000,00 viene imputato al conto n. 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti" dello Stato Patrimoniale per la quota di € 376.688,47 e trova copertura sul conto 200.200.300.100 "Contributi regionali in c/capitale indistinti", con attribuzione al budget di risorsa del S.C. Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA, EDILE E IMPIANTISTICA
ING. ELENA CLIO PAVAN
DATA 26/01/2024
<i>Atto firmato digitalmente</i>

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

CODICE FISCALE: PVLNCL72C70L424E

DATA FIRMA: 26/01/2024 12:22:47

IMPRONTA: 3CBE510AA300C81B4495D715ED8605F09CFBF9E110AFE95D1D730F8B23FB3A2C
9CFBF9E110AFE95D1D730F8B23FB3A2CD6EF5A5263104EC439A6021F77B11AEC
D6EF5A5263104EC439A6021F77B11AECA22BC44D6DFDA1F610CD3ADA78F9BE9B
A22BC44D6DFDA1F610CD3ADA78F9BE9B42D42CCA8A69E186B5C04DED995AD7C3